



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 8 ก.ย.64

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ).๒๒๖๐๖/๒๕๖๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๙ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลด Dropout Fuse ป้องกัน หม้อแปลงเซอร์วิส TS.1 ที่สถานี ไฟฟ้ากาญจนบุรี๒			นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทผ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก - ถึง -
ในวันที่ 9 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1188/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

(นาย นตปนธ์ สิตทอง)
๑๓.5 กย ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟก.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. 2 (สถานี KCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯกาญจนบุรี 2(KCB_TS1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 64	เวลา	09.00	น.	ถึง	16.30	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.1			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1188/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย				วันที่	8 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- -
3	Dropout Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)				DF ป้องกันหม้อแปลง TS.1
4	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
5	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
6	หลังจาก ชุด กบข.(ก3)ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- -
8	Dropout Fuse	ปลด	สับ				DF ป้องกันหม้อแปลง TS.1
9	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							