



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ปบ.) ๑๗๕๙ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์.. พริราสุวรรณรงค์
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.กาญจนบุรี

ด้วยการไฟฟ้า กาญจนบุรี.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF ๖ KCA ๑๐ แทน Dis สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี
๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๑๐ / กจ.๑	๒๖ ส.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๓๐S-๐๓ ตรงข้ามป้อมตำรวจแกงเสียน	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร ๐๙๙๗-๐๙๙๗๑๑๗๘
๒.	F๑๐ / กจ.๑	๒๖ ส.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๓๐S-๐๔ ตรงข้ามป้อมตำรวจแกงเสียน	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม.....ตำแหน่ง..... พชง.๖.....โทร ๐๙๙๗-๐๙๙๗๑๑๗๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย).....

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.เมืองกาญจนบุรี.....

19 ส.ค. 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ KCA10 จาก KCA109-04 ถึง
ในวันที่ 2๖ ส.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1190/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวัชร เหมแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยยศ ไผ่ล้อม

(นายอภิสิทธิ์ นันทนกุล)
๑๗/๕ กค.๖๖๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS KCA10S-03,04 ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 2024	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนDIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1190/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวิทย์ เสมามิ่ง			วันที่	20 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโนช 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
3	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
4	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
5	ย้ายโหลด KCA10 ไปรับไฟจาก KCA07						
6	KCA07S-06	ปลด	สับ		กจ.	Scada	ตลาดนัดแก่งเสี้ยน
7	KCA10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	ปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS เป็น SF6 โดยวิธี HOTLINE						
10	แจ้งหน่วยงาน ให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	คง Manual KCA07,10 KCC03						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมเปลี่ยน DIS KCA10S-04 เป็น SF6						
14	ตรวจสอบ SF6 KCA10S-03 ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน อยู่สถานะ OPEN+ล๊อคคาน						
15	KCA10S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน
16	KCA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน(ข้ามถนน)
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
18	ปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS เป็น SF6 โดยวิธี HOTLINE						
19	แจ้งหน่วยงาน ให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	คง Manual KCA07,10 KCC03						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมจ่ายตามปกติ						
23	ตรวจสอบ SF6 KCA10S-04 ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน อยู่สถานะ OPEN+ล๊อคคาน						
24	ย้ายโหลด KCA10 กลับจาก KCA07						
25	KCA10S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน(ข้ามถนน)
26	KCA07S-06	สับ	ปลด		กจ.	Scada	ตลาดนัดแก่งเสี้ยน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
28	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
29	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								