



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Company

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ) ๒๗๓ ๐๒๖๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แบนเนื่อ
วันที่ _____
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้


ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	SLY๐๕	๒๕ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงฯ เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาและเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าจาก ๑๘๕PIC เป็น ๑๘๕SAC P-TDD01.3-I-PMNIA.0005	- DOE ปากซอย ส. พุนทรีย์	- SLY55-03 - SLY55-08 - SLY55-09	นายมานิช สำราญศิริ ๐๖๓-๐๕๕๕๕๕๑๑
๒.	SLY๐๖	๒๕ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY65-01	- SLY15-03 - SLY65-03 - SLY65-14 - SLY65-15 - SLY15-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ปากซอย ส.พุนทรีย์ จากเข้กรงเทพฯ ถึง จุดโหนด ชนแดน กฟท.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง พวช.๖ ผ.ปบ โทร ๐๙๐-๙๖๖๙๓๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายมานิช แบนเนื่อ)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.พุทธมณฑล


สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ยศฟ.) กฟภ.๓
เจียน อก.ปบ.(ก.๓)

ยศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 9LY5 จาก DPE อนุมัติให้ดับไฟ SL455-09
ในวันที่ 24.10.65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1191/2565


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 9LY6 จาก SL46VB-01 ถึง SL465-14, SL455-02, SL415-05
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ บุตร ประธานงานการขอดับไฟกับ นายปราโมทย์ ภิรมย์สิทธิ์


(นายอภิสิทธิ์ หนึ่งนพ)
วอ.ก.ท.น. นท.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(ยศฟ.) กฟภ.๓, กฟภ.๑๖๗.
เจียน ผจก. อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แม่น
แผนผังแบบ 2 แม่น
ยศฟ. 1 (สถานี SL4)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หอพักไมพร - ถนนพุทธมณฑลสาย4ฝั่ง ม.มหิดล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 65	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.พทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SLY,OND							
1	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
3	SLY02VB-01	Auto	Manual		SLY	-	-
4	SLY05VB-01	Auto	Manual		SLY	-	-
5	SLY06VB-01	Auto	Manual		SLY	-	-
6	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
7	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
8	OND02VB-01	Auto	Manual		OND	-	-
9	OND08VB-01	Auto	Manual		OND	-	-
10	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU	-	หม้อแปลง TP1
11	ONU02VB-01	Auto	Manual		ONU	-	-
12	ย้ายโหลด SLY06 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU02 รพ.นิติจิตเวช - ตรงข้ามเซเว่นสาย4						
13	ONU02S-10	ปลด	สับ		อมน.	SF6	ตรงข้ามเซเว่นสาย4
14	SLY06S-06	สับ	ปลด		อมน.	scada	รพ.นิติจิตเวช
15	ย้ายโหลด SLY06 ไปรับไฟจาก SLY02						
16	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
17	SLY02S-09	ปลด	สับ		อมน.	DIS	หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม(ตรงข้าม)
18	SLY06S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	UG ถนนปิ่นเกล้า(ใต้กรง)
19	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
20	ย้ายโหลด SLY05 ไปรับไฟจาก OND02						
21	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	scada	ร้านนายเฮียบ
22	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND	-	ขนานบัส
23	SLY02S-13	ปลด	สับ		อมน.	scada	ปากซอย 100 ศพ
24	SLY05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	UG ถนนปิ่นเกล้า(ใต้กรง)
25	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND	-	ขนานบัส
26	SLY02S-13	สับ	ปลด		อมน.	scada	ปากซอย 100 ศพ
27	เมื่อเวลา08.00น. กฟผ.พทท. พร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
28	SLY06VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	-
29	SLY06S-01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	POT HEAD F.6
30	SLY05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	ชไมพร
31	SLY05S-09	สับ	ปลด		อมน.	DIS	UG ถนนพุทธมณฑลสาย4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
77	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ร้านนายเฮียบ
78	SLY02S-13	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ปากซอย 100 ศพ
79	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		-	ขนานบัส
80	ย้ายโหลด SLY06 กลับคืนจาก SLY02							
81	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	ขนานบัส
82	SLY06S-14	ปลด	สับ		พทท.		DIS	UG ถนนปิ่นเกล้า
83	SLY02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	หมู่บ้านกรีนปาร์คโฮม
84	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		-	ขนานบัส
85	ย้ายโหลด SLY06 บางส่วนกลับคืนจาก ONU02							
86	SLY06S-06	ปลด	สับ		อมน.	scada	SF6	รพ.นิติจิตเวช
87	ONU02S-10	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ตรงข้ามเซเว่นสาย4
88	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
89	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
90	SLY02VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
91	SLY05VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
92	SLY06VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
93	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	
94	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
95	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
96	OND08VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
97	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		-	หม้อแปลง TP1
98	ONU02VB-01	Manual	Auto		ONU		-	-
	สิ้นสุดสวิตชิง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SLY06S-15	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ถนนพุทธมณฑลสาย4
33	แจ้งกฟภ.พทท.ไลน์โหลด หม้อแปลง 4 เครื่องออกได้พร้อมตรวจสอบ SF6 SLY01S-05 ปากซอยส.พุนทรัพย์OPEN+ล๊อคคาน							
34	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าทำการตัดเตดในไลน์ SLY05 บริเวณปากซอย ส.พุนทรัพย์ออกได้							
35	เมื่อฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัดเตดแล้วเสร็จ พร้อมแจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.อมน.ทราบ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.พทท.ทราบ พร้อมลงข้อมูล WeSafe เรียบร้อย และให้ปฏิบัติงานได้							
41	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
42	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
43	SLY02VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
44	SLY05VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
45	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
46	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
47	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
48	OND08VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
49	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		-	หม้อแปลง TP1
50	ONU02VB-01	Manual	Auto		ONU		-	-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก								
51	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน WeSafe เรียบร้อย							
52	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
53	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
54	SLY02VB-01	Auto	Manual		SLY		-	-
55	SLY05VB-01	Auto	Manual		SLY		-	-
56	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	-
57	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	-
58	OND02VB-01	Auto	Manual		OND		-	-
59	OND08VB-01	Auto	Manual		OND		-	-
60	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		-	หม้อแปลง TP1
61	ONU02VB-01	Auto	Manual		ONU		-	-
62	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
63	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
64	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
65	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							
66	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าทำการจัมเตดในไลน์ SLY05 บริเวณปากซอย ส.พุนทรัพย์ เข้าได้							
67	เมื่อฮอทไลน์กระเช้า ทำการจัมเตดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้							
68	SLY06S-01	ปลด	สับ		พทท.		DIS	POT HEAD F.6
69	SLY06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		-	-
70	SLY05S-03	ปลด	สับ		พทท.		DIS	ชไมพร
71	SLY05S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ถนนพุทธมณฑลสาย4
72	SLY06S-15	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ถนนพุทธมณฑลสาย4
73	ย้ายโหลด SLY05 กลับคืนจาก OND02							
74	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		-	ขนานบัส
75	SLY02S-13	ปลด	สับ		อมน.	scada	SF6	ปากซอย 100 ศพ
76	SLY05S-08	ปลด	สับ		พทท.		DIS	UG ถนนปิ่นเกล้า

แผนผัง หลังค้ำไฟฟ้า บริเวณ ซอย ส.พูนทรัพย์ - สุดโล่บ้านเข้า กทม. เฟดเคอร์ 5, 6 สถานีจ่ายไฟ ศาลา
 ปรับปรุงระบบจำหน่าย แนวถนนพหลโยธินสาย 4 ฟังตรงข้าม ม.มหิดล WBS. P-TDD01.3-I-PMNIA.0005

