



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) ๖๔๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ นิมิตริน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านนิคมกระเสียว ตามแผนผัง
สังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๗ สถานี เลขขวัญ	๒๘ ส.ค.๒๕๖๗ ๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐	๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย นิคมกระเสียว	PG ปากทาง RECLOSER นิคมกระเสียว LWA๐๗R-๐๔	DDE บ้านหนอง ปลากะตี่	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พชง.๔ กฟส.อ.ด้านช่าง เบอร์โทร. ๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงในระบับจำหน่าย จำนวน ๑๘ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชติ ตำแหน่ง ทส.กป.....โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ นิมิตริน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเดอร์ LWA๐๗ จาก PG ปากทางนิคมกระเสียว ถึง DDE บ้านหนองปลากะตี่
ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1191/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเดอร์ LWA๐๗ จาก PG ปากทางนิคมกระเสียว ถึง DDE บ้านหนองปลากะตี่
ในวันที่ ๗ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทองอ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชติ

(นายธนาเดช กิตตินวโชติ)
๒๐๖-๕ ทน. นว.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๐๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PG ปากทางเข้านิคมกระเสียว(LWA07R-04) - DDE บ้านหนองกระดี่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
	7 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1191/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโอช ทองย้อย			วันที่	21 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, น.ส.สุภาชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
3	LWA07R-04	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R นิคมกระเสียว
4	DAA08R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R ป่าซี้
5	เมื่อพร้อมดับไฟ ปลด DDE(บ้านหนองปลากระดี่) เวลา 09.00 น. (คุณธนาเดช ขอดับไฟตัด DDE)						
6	LWA07R-04	สับ	ปลด		ดช.		R นิคมกระเสียว
7	แจ้ง กฟส.ดช. ปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ LWA07R-04 นิคมกระเสียว ออกทั้งสามเฟส						
8	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
9	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด PG วงจร LWA07 บริเวณปากทางนิคมกระเสียว ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
11	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด PG วงจร LWA07 บริเวณปากทางนิคมกระเสียว ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)แล้วเสร็จ						
12	จ่ายไฟเฟส DDE						
13	DAA08S-07	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านกกตาด
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
15	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
17	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้วแจ้งชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
18	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
19	DAA08R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R ป่าซี้
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	หลังจาก กฟส.ดช. ปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
22	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
23	DAA08R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R ป่าซี้
24	DAA08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านกกตาด
25	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline จั้ม PG วงจร LWA07 บริเวณปากทางนิคมกระเสียว เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
26	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline จั้ม PG วงจร LWA07 บริเวณปากทางนิคมกระเสียว เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)แล้วเสร็จ						
27	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline จั้ม DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline จัม DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
29	แจ้ง กฟส.ดช. สับสวิตช์ใบมีดด้านโหนดของ LWA07R-04 นิคมกระเสียว เข้าทั้งสามเฟส						
30	LWA07R-04	ปลด	สับ คง Non Reclosing		ดช.		R นิคมกระเสียว
31	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
32	LWA07R-04	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R นิคมกระเสียว
33	DAA08R-03	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R ป่าซี้
สิ้นสุด Switching							

แผนผังข้อสั่งปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย RECLOSER นิคมกระเสี้ยว LWA07R-04

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 (09.00-17.00 น.)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 (09.00-17.00 น.)

