



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๔๖๔ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๗VB-๐๑	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดเบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัสSAA๗VB-๐๑ เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๒๒ KV ไม่สามารถใช้งานได้ (Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA7 จาก SAA7VB-01 ถึง TRUCK OUT
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1192/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิมโสม ทอด้วง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

๑๗ ก.ค. ๖๕

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 2 (สถานี SA4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

Page 1 of 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1(SAA07VB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17 ก.ค. 65	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1192/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย				วันที่	15 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	15 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	15 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชน						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- LOAD= 1.0 MW
5	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- LOAD= 3.8 MW
6	*ย้ายโหลด SAA07 ไปรับไฟจาก SAA03*						
7	SAA03S-04	ปลด	ล๊ပ်		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายชอยแปซิฟิค
8	SAA07VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAA		- -
9	SAA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- -
10	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย						
11	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
12	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
13	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
14	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
16	เมื่อ กบข. ปลด Short Ground ทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
17	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
18	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
19	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- -
20	SAA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- -
21	*ย้ายโหลด SAA07 กลับคืนจาก SAA03*						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA		-	-
23	SAA03S-04	สับ	ปลด		อমন.	SCADA	SF6	ท้ายชอยแปซิฟิค
24	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
25	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
26	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
27	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
สิ้นสุด Switching								