



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ก.๓) ๑๗/๒๓๑ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายณณมิตร ศิริพรค

### วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 21 ก.ค. 65

วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.จ.จ

ด้วย กฟภ.จ.จ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนสายTAC รื้อถอนเสา๒๒เมตร ระบบ ๒๒ kv บริเวณบ้านท่าหน้าต้น ในระบบ  
จำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F7 / ก.จ.3	๒๒ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนสายTacrื้อถอน เสา ๒๒ ม. บ้านท่าหน้าต้น รหัส KCB2YS-04	KCC7S-02 โค้งบ้านลาดทอง	KCC7S-04 ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง	นายสมปอง กำจรกิตติ คุณ ๐๘๑-๙๔๔๒๔๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่าหน้าต้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง ผู้ประสานงานการดับไฟ  
ชื่อ นายวัชร มาณิช ตำแหน่ง พ.ชง.๗ โทร. ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ  
กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายณณมิตร ศิริพรค )

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.จ.จ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCC7 จาก KCC7S-02 ถึง KCC7S-04  
ในวันที่ 22 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1193/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภกพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพ.วิชัย นาฬิ๕  
18 ก.ค. 65

รศพร ตันติเกสรกิจ  
( รศก. ๗ แทน น.ผ.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.จ.จ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจภ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านท่าหน้าตื้น			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1193/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง(ปัจจุบัน KCC04S-08 SF6 บ้านท่าหน้าตื้น ชำรุด, ชุด ผบอ. จะเข้าแก้ไขวันที่ 21 ก.ค. 65)						
2	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.17 MW
3	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 2.08 MW
4	ย้ายโหลด KCC07 บางส่วน ฝาก KCC09						
5	KCC07S-07	ปลด	สับ		กจ.		DIS ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
6	KCC07S-04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านกูก์โห่ง
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	KCC07S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS โค้งบ้านลาดทอง
9	ตรวจสอบ KCC04S-08 (SF6 บ้านท่าหน้าตื้น) สถานะอยู่ "OPEN" แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการล๊อคคาน						
10	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G1						
11	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G2						
12	หลังจาก กฟจ.กจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.กจ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
15	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ กฟจ.กจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
18	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
19	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G1 ออก						
20	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G2 ออก						
21	หลังจาก กฟจ.กจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
22	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
23	KCC07S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS โค้งบ้านลาดทอง
24	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการปลดล๊อคคาน KCC04S-08 (SF6 บ้านท่าหน้าตื้น)						
25	ย้ายโหลด KCC07 บางส่วน คืนจาก KCC09						
26	KCC07S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านกูก์โห่ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KCC07S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
28	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
29	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
สิ้นสุด Switching							







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.กาญจนบุรี

เลขที่ ก.๓ กจ.(กส.)- /๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผกจ.กฟจ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผกจ.กฟจ.กจ./ทผ.กส.กฟจ.กจ.

ด้วย แผนก่อสร้าง มีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบสายส่งระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการรีดลอนอุปกรณ์ป้องกัน Circuit Switcher ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณวัดทำน้ำตื้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาดับไฟตั้งแต่ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ได้ทำการแนบแผนผังพื้นที่ในการดับไฟ ปรับปรุงระบบสายส่งระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการรีดลอนอุปกรณ์ป้องกัน Circuit Switcher ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณวัดทำน้ำตื้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ช่างควบคุมงานการดับไฟในครั้งนี้ นายกิติกร มณีนิล พงษ.๓ ผกส.กฟจ.กจ. เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒

สาเหตุที่ทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบสายส่งระบบสายส่ง

๑. รีดลอนสาย TAC
๒. พาดสายขนาด ๑๘๕ ตร.มม.
๓. รีดลอนสาย ๔๐๐
๔. ลอนเสาขนาด ๒๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๖ ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ก.ค. ๖๕

(นายณฤมิตร ศิริพรรค)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผกจ.กฟจ.กจ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายอาทิตย์ พิกเขียว)  
ทผ.กส.กฟจ.กจ.

E/O มร.ณฤมิตร-การ/ทผ.จ.วิ.ช.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.  
พร.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.  
วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.  
วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.

วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.

วิ.ค.วิ.ค.วิ.ค.