



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. ๙๓๗ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายพีเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟลง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟลง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV02	24 กรกฎาคม 2565	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูง บริเวณ แยกลาดปลา เค้า - แยกหนองชา ห้วย	NPV2S-03 (รหัสใหม่ โรงแรมทวาร วดี	NPV2S-04 (รหัสใหม่ แยกสิรินธร, BPA7S-06 (รหัสใหม่ แยกลาดปลา เค้า	นายพรมแดน สุทธิงาม ทผ.ปบ.
๒	NPV07					DDE	DDE BPA09 แยกลาดปลา เค้า	
๓	115KV					สฟฟ.นฐ๓	สฟฟ.บ้านโป่ง๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แยกลาดปลาเค้า - แยกหนองชาห้วย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟลง.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไป ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพีเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟลง.นครปฐม.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ. กฟผ. ๓)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPV2 จาก NPV2S-03 ถึง NPV2S-04 , BPA7S-06
ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1195/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPV7 จาก ^{DDE} NPV7S-04 ถึง BPA9S-05, DDE ศูนย์แม่ข่าย
ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BPA7YB-01 ถึง NPV4YB-01
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นาย ชรินทร์ นนทบุรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พรมแดน สุทธิงาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓) , อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

พรอ.วิมล ชัย
อำนวยการ

๑๑๑.๑ เม.ย. ๒๕๖๓

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ฉจพ. 2 (สถานี BFB, NPV)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า โรงแรธาราวดี - แยกลาดปลาเค้า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1195/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	20 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
3	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
4	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
5	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
6	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
7	ย้ายโหลด NPV02 แยกสิรินธร ไปรับไฟจาก NPV04						
8	NPV02S-09	ปลด	สับ		นฐ.	scada	SF6 แยกศาลากลางจังหวัด
9	NPV02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แยกสิรินธร
10	ตรวจสอบ SF6 BPA07S-06 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	ตรวจสอบ Close-Loop BPB07YB-01 - NPV04YB-01 ลูปไลน์อยู่						
13	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
17	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
18	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
20	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
21	NPV02S-03	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 โรงแรธาราวดี
22	NPV07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ศูนย์เบนซ์
23	แจ้งขอทไลน์ ทำการตัดเขตบริเวณ แยกลาดปลาเค้าใต้ (BPA09) <i>แต่ที่ 600 ก่อนศูนย์เบนซ์ (NPV7) ตามผังแนบ. 301.</i>						
24	เมื่อขอทไลน์ ทำการตัดเขตแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นฐ.ทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G1 กราวด์ 115 เควี						
26	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G2 กราวด์ 115 เควี						
27	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
28	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
29	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G5						
30	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G6						
31	แจ้ง กพจ.นครปฐม ลงข้อมูลก่อนปฏิบัติงานใน We Safe ให้เรียบร้อย						
32	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
33	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
34	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
35	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
36	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
37	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
38	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
39	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
40	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
41	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
42	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
43	แจ้ง กพจ.นครปฐม ลงข้อมูลหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน We Safe ให้เรียบร้อย						
44	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G1 กราวด์ 115 เควี ออก						
45	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G2 กราวด์ 115 เควี ออก						
46	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
47	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G4 ออก						
48	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G5 ออก						
49	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G6 ออก						
50	แจ้งขอทไลน์ ทำการจุ่มเตดบริเวณแยกลาดปลาเค้าเข้าได้ <i>เทค=จุ่มเตด ก่อน ศูนย์เบเนซ์ (NPV7) เท 7.1.</i>						
51	เมื่อขอทไลน์ ทำการจุ่มเตดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
52	NPV02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 โรงแรมธราวัตติ
53	NPV07S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ศูนย์เบเนซ์
54	จ่ายไฟระบบ115เควี Close-Loop BPB07YB-01 - NPV04YB-01 ลูบไล้ ตามเดิม						
55	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
56	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
57	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
60	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ย้ายโหลด NPV02 แยกสิรินธร กลับคืนจาก NPV04						
62	NPV02S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกสิรินธร
63	NPV02S-09	สับ	ปลด		นฐ.	scada	SF6 แยกศาลากลางจังหวัด
64	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
67	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
68	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
69	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
70	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

