

เลขที่ ..... ก.๓.ทยค. 484 /๒๕๖๕

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทยค.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๙	๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	ตัดไฟย้ายแนว จำนวน ๒ ตัว ปักเสาแชนไลน์ จำนวน ๑ ต้น สับเปลี่ยนคอนไม้ จำนวน ๒ ท่อน	ขั้นตอนที่ ๑ ปลด DIS ชั่วคราวสี่แยก วังสิงห์ ขั้นตอนที่ ๒ ปลดตรอปเอาท์ชั่วคราว สะพานยางโทน ขั้นตอนที่ ๓ สับ DIS ชั่วคราวสี่แยกวัง สิงห์	จุดตัด DDE ดงอ้อย บ้าน ห้วยปลากั้ง	นายพีรวัฒน์ รินประเสริฐ  โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๗๓๒๐
๒	<del>SYA๐๙</del>	<del>๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖</del>	<del>๐๙.๐๐ น.</del>	<del>๑๐.๐๐</del>	<del>สับ DIS จุดโหนดบ้าน กระพวง</del>	<del>DIS S๐๙ บ้านกระพวง</del>	<del>จุดตัด DDE ดงอ้อย บ้าน ห้วยปลากั้ง</del>	

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บริเวณบ้านยางโทน,บ้านศรีมงคล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....ตำแหน่ง.....หม.กป.....โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..........

(.....นายทวิช จันขันตี.....)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1,2 ฟีดเดอร์ 54A09 จาก 0/0 ทิวระพวงใหญ่ ถึง 00E ๐๐๐๐๖ บ้านห้วยปลากั้ง  
ในวันที่ 10 ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 10.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1196/66



พนักงานศูนย์ฯ นาย.......... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..........

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. ..... อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
  
ว.ก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนสวิตซ์ชิง..... 1.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 2.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานบ้านยางโทน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-ส.ค.-66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1196/66
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 9 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 9 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 9 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
2	D/O ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		D/O หัวสะพานบ้านยางโทน
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทยค. ทราบ						
4	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
7	แจ้งให้ กฟส.ทยค. ตัด DDE บริเวณดงอ้อย บ้านห้วยปลากั้ง						
8	เมื่อ กฟส.ทยค. ตัด DDE บริเวณดงอ้อย บ้านห้วยปลากั้ง แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
10	แจ้ง กฟส.ทยค. ทราบ จะจ่ายไฟที่ DIS บ้านกะทะทอง รหัส SYA09S-04 ถึง DDE บริเวณดงอ้อย บ้านห้วยปลากั้ง						
11	SYA09S-04	ปลด	สับ		ทยค.		DIS บ้านห้วยกะทะทอง
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทยค. ทราบ						
13	เมื่อ กฟส.ทยค. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อ กฟส.ทยค. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
16	D/O ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		D/O บ้านหนองจิก
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทยค. ทราบ						
19	แจ้งให้ กฟส.ทยค. เชื่อม DDE บริเวณดงอ้อย บ้านห้วยปลากั้ง						
20	เมื่อ กฟส.ทยค. เชื่อม DDE บริเวณดงอ้อย บ้านห้วยปลากั้ง แล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	D/O ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทยค.		D/O หัวสะพานบ้านยางโทน
25	ดับไฟย้ายโหลดกลับคืนตามสภาพปกติ เวลา 16.00 น.						
26	SYA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS บ้านห้วยกะทะทอง
27	D/O ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทยค.		D/O บ้านหนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



