



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

08/01/68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT1A	12 ม.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 250 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT1A จาก ถึง
ในวันที่ 12 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1880/67 (11 /68)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อิน 5 ทองอ้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

อิน 5 ทองอ้อ
(นายอิน 5 ทองอ้อ เทียบอบอุบ)
อก. 5 ททท. นพ. อก.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กทท.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก..... (สถานีฯ.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 250 MW.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	11/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนัส ทองย้อย			วันที่	27 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115kV (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OPEN LOOP						
6	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานีฯ กระทุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
8	ย้ายโหลด 115kV สถานีฯกระทุ้มแบน 1 ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์ และบริษัทน้ำประปาไทย ไปรับไฟ 115kV ทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานีฯกระทุ้มแบน 5						
9	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟผ.ทำงานแล้วเสร็จ ย้ายโหลด 115kV กลับสภาพปกติ						
15	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด 115kV สถานีฯกระทุ้มแบน 1 ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์ และบริษัทน้ำประปาไทย ไปรับไฟ 115kV ทั้งหมดกลับคืนจาก สถานีฯกระทุ้มแบน 5						
17	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	CLOSE LOOP						
20	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 41466 /2568	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	25 ธันวาคม 2567		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	เวลา 07.30-16.00 น. ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A เวลา 13.00-16.00 น. ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A
งานที่ทำ	Stringing AL.Conductor
หมายเหตุ	ปลดหม้อแปลงไลน์ 2 ตัว ขอ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 250 MW

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.