



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๑๕๕๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

Switching Deadline
วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|-------------------------------|-------------|------------|---|-------------|----------------------|--|
| ๑. | NCA๔Y | ๒๑ ก.ค. ๖๕ ถึง ๑ ส.ค.๖๕ | ๐๘.๐๐ - | - ๑๗.๐๐ | ดับไฟระบบ ๑๑๕เควี ให้กรมทาง หลวงสร้างสะพาน ข้ามถนนเพชรเกษม | - NCA๔YS-๐๖ | - DDE. บ้านสวนตาล | นายชลิต สีขาวขำ ๐๘๑๗๐๕๕๒๕๐ ดับไฟ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวขำ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก NCA04YS-06 ถึง DDE บ้านสวนตาล
ในวันที่ 21ก.ค. - 1ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1200/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชลิต สีขาวขำ

สถาพร ตันติเกษตรกิจ

(.....วศก.7 แทน ทพ.คฟ.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.นช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. (.....(สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านสวนตาล | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ก.ค. - 1 ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.นช. | งานที่ทำ | กรมทางหลวงสร้างสะพาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1200/65 |
| 4. เตรียมการสวิทชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย |  | | วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิทชิงโดย |  | | วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิทชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ตรงข้ามวัดเสถียร ให้อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล๊อคกุญแจ | | | | | | |
| 2 | NCA04YB-01 | Auto | Manual | | NCA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งบริเวณ บ้านสวนตาล | | | | | | |
| 4 | เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งบริเวณ บ้านสวนตาล แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 5 | NCA04YB-01 | Manual | Auto | | NCA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 | แจ้ง กฟอ.นช. ลงข้อมูลใน We Safe | | | | | | |
| 7 | แจ้งพื้นที่การดับไฟให้ กฟอ.นช. ทราบ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 8 | เมื่อ กฟอ.นช. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 9 | NCA04YB-01 | Auto | Manual | | NCA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งบริเวณ บ้านสวนตาล | | | | | | |
| 11 | เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งบริเวณ บ้านสวนตาล แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 12 | NCA04YB-01 | Manual | Auto | | NCA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

NCA4YS-07

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

NCB3YS-04

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

NCA4YS-07

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

NCB3YS-04

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

จุดกรมทางหลวงปฏิบัติงาน

DDE. บ้านสวนตาล ใช้ชุด Hot Line 115
เปิดวันที่ 21 กค 65 เวลา 08.00น.

NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

NCA4YS-07

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวท่า)
ผ.บ.บ.ก.พ.อ.นครชัยศรี

NCB3YS-04

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

จัม DDE. บ้านสวนตาล เข้าโดย Hot Line 115
วันที่ 1 สค 65 เวลา 08.00น.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ดับไฟระบบ ๑๑๕เควี ให้กรมทางหลวงสร้างสะพานข้ามถนนเพชรเกษม

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ดับไฟระบบ ๑๑๕เควี ให้กรมทางหลวงสร้างสะพานข้ามถนนเพชรเกษม

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๒๑ กค ๖๕ ถึง ๑ สค ๖๕ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ ง่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... ผบ.กพอ.นครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายวนภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายชลิต สีขาวขำ

ตำแหน่ง..... ผบ.ปบ. เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... -

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า นายชลิต สีขาวขำ ผบ.ปบ.กพอ.นครชัยศรี (U-๒)

๒.ผู้รับขบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๕ พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมา หงษ์สินี

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผบ.ปบ., จป. กพอ.นช. กรมทางหลวง

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า