



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 02931
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยขอดับไฟ

Switching Deadline

28 ส.ค. 67

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟพาดสาย ๑๑๕KV ช่วง รีโคลสเซอร์ SAB๕R-๐๑-บ่อกุ้ง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟพาดสาย ๑๑๕KV ช่วง รีโคลสเซอร์ SAB๕R-๐๑-Disชั่วคราวบ่อกุ้ง	SAB๕R-๐๑	Disชั่วคราวบ่อกุ้ง	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่วีโคลสเซอร์คลองจินดา(SAB๕R-๐๑) - โค้งบ่อกุ้ง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ม.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๓๙๔ Long : ๑๐๐.๑๖๐๓๘
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๙๓๙ Long : ๑๐๐.๑๕๒๐๕

ลงชื่อ.....
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB05 จาก SAB05R-01 ถึง Dis ชั่วคราวบ่อกุ้ง
ในวันที่ 1 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1203/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ หิรัญ สุภังระนา วงศ์บุญภาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายพันธ์พันธ์ ผูกนิม

สุภังระนา
(นางสาวสุภังระนา วงศ์บุญภาค)
วสค. 5 แทน ท.พ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๓พร
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAB05R-01 ถึง Dis ชั่วคราวบ่อกั๋ง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	พาดสาย 115 kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1203/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก	วันที่	22 สิงหาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
			2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
			3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE07						
7	KTE07S-07	ปลด	สับ		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
8	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
9	SW.Load ของ SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
11	Dis ชด ในไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราวบ่อกั๋ง
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
13	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
18	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
23	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
25	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	Dis ชด ในไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ชั่วคราวบ่อกั๋ง
28	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก KTE07						
29	SW.Load ของ SAB05R-01	ปลด	สับ		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
30	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
31	KTE07S-07	สับ	ปลด		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
32	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
34	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 พาดสาย 115KV
ช่วง รีโคสเซอร์ อบต.คลองจินดา(SAB5R-01) – บ่อกุ่ม

