



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กพ. ๖๓๗.๕๗ / ๑๘๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ป.๒๒ เครวี เชื่อมโยงป้อมบ้านยาง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6 / กจ.	17 ก.ย.64	08.30	17.00	ป. 22 เครวี เชื่อมโยงป้อมบ้าน ยาง	ต้น Diss kca06s-15 ก่อนโรงแรมฟลิกซ์	ต้นDiss ชั่วคราวป้อม ตำรวจบ้านยาง	นายกิติกร มณีนิล โทร 083-3006302

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณหน้าโรงฟลิกซ์.....ถึง.....ป้อมตำรวจบ้านยาง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายกิติกร มณีนิล ตำแหน่ง.....ทพจ.๓.....โทร.....083-3006302.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.๕๗

(.....นายณณมิตร สิริพรรค.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.กพ.กจ.กจ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ KCA6 จาก KCA6s-15 ถึง DIS ชต. ป้อมตร.บ้านยาง
ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1204/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....อธิษฐาน อธิษฐาน.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายกิติกร มณีนิล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นาย.....อธิษฐาน อธิษฐาน.....
อ.ก.ทท. นว.๓๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....๑..... แผ่น
แผนผังแนบ.....1..... แผ่น


ผจก. (.....สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโรงแรมเฟลิกซ์ (KCA6S-15 ถึง Dis ชค.ป้อมตำรวจบ้านยาง)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1204/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 16 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 20 MW
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 25 MW
4	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA	-	Load = -1.8 MW
5	KCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA	-	Load = 6.3 MW
6	ย้ายโหลด KCA06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KCA05						
7	KCA03S-16	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
8	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
9	KCA06S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	DIS ชค. KCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ป้อมตำรวจบ้านยาง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
16	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
17	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
18	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA	-	
19	KCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด Short ground จุด G2						
23	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
24	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-	
26	KCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-	
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
28	DIS ชค. KCA06	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ป้อมตำรวจบ้านยาง
29	ย้ายโหลด KCA06 บางส่วน กลับจาก KCA05							
30	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		-	ขนานบัส
31	KCA06S-15	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
32	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
33	KCA03S-16	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	แยกบ้านทำน้ำดื่ม
34	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
35	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
36	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-	
37	KCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



น้ำหยดน้ำต้น
KCA3S-16



ตรงที่มรน้ำถูกไขช่อง
KCA6S-17

โรงแรมเทอมันตรา




หลังโรงแรมเฟลิกซ์
KCA6S-16

โรงแรมเฟลิกซ์



ก่อนโรงแรมเฟลิกซ์
KCA6S-15



จุดปฏิบัติงาน



Dis ควบคุม
ผู้ควบคุมบ้านนาง

กำแพงเก่า

สะพานคู่ตึก



KCA6S-13



แยกน้ำนาง
KCA6S-14



แยกน้ำ
DMA5S-06

