



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.บ.(กบ) ๕๖๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริษาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิทย์ วัลมาลี

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.บ.ต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สพ.บ.

Switching Deadline

27 ส.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้าสองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น

ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F1(สพ.บ.1)	30 ส.ค. 67	08.30	17.00	ปักเสาและพาดสายแรงสูง 185 ต.มม. บริเวณ หน้าสถานี	SPN015-01	SPN015-04	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๙๙๕๔
๒.	F6(สพ.บ.1)	30 ส.ค. 67	08.30	17.00	สองพี่น้อง 1 ถึง แยกตอนกลาง	SPN065-01	DIS ชำคราว บ้านอิตกลาง	
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านไม่ชงลม ถึง บ้านตอนกลาง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ท.บ.ก.บ.กฟส.อ.สองพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๗๗๙๒ Long ๑๐๐.๐๖๓๖๔ ๓.๒ สิ้นสุด LAT ๑๔.๑๘๗๘๙ Long ๑๐๐.๐๕๐๙๕

(นายวิทย์ วัลมาลี)

ตำแหน่ง ท.บ.ต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สพ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPN01 จาก SPN015-01 ถึง SPN015-04
ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1205/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPN06 จาก SPN065-01 ถึง DIS ชด. บ้านอิตกลาง
ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริวัฒน์ แก้วฉันทน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต
22 ส.ค. 67

(นาย สิริวัฒน์ แก้วฉันทน์)
อ.ก.บ.๕ ๒๖๓๓ ชย.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ ชย.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก.๓)อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี.....)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกดอนกลาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1205/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายอินิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์	(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
3	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
4	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
5	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN01						
6	SPN01S-07	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท.
7	DIS ชค. SPN06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS บ้านดอนกลาง
8	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN10						
9	SPN01S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
10	SPN01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS สีแยกดอนกลาง
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
13	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
14	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
15	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
21	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
24	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
25	หน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
30	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
31	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
32	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
33	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
34	ย้ายโหลด SPN01 บางส่วนกลับจาก SPN10						
35	SPN01S-04	ปลด	สับ		สพน.		DIS สีแยกตอนกลาง
36	SPN01S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านทองประดิษฐ์
37	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนกลับจาก SPN01						
38	DIS ชค. SPN06	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ้านตอนกลาง
39	SPN01S-07	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.
40	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
41	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
42	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 30 ส.ค. 67 เวลา 08.30- 17.00 น.

ป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณหน้าสถานีฯ สองพี่น้อง ถึง แยกคอนกลาง

