



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ส.ค. 66

เลขที่ ก.ตกบข.(รล)๓๑๗๑/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ส C/SCS/SCADA สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	5VB-01	๑๗ ส.ค. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก๊ส C/SCS/SCADA แสดงค่าไหลผิดปกติ	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตกร อางศิริ ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตกร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.๕ ผรล.กบข.(ก๓) โทร ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)  
อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SL45 จาก SL45VB-01 ถึง Riser Pole (SL45S-01)  
ในวันที่ 17 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1205/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เคียงผอู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตกร อางศิริ

(นายอภิสิทธิ์ เคียงผอู)  
๑๗.๕ กน น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ. พท.  
อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน  
แผนผังแนบ ..... แผน  
ผจพ. 1 (สถานี ศาลายา C SLY)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา (SLY05VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS/SCADA แสดงค่าไม่ถูกต้อง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1205/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	10 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	Load 1.04 MW
3	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	Load 2.45 MW
4	ย้ายโหลด SLY05 ไปรับไฟจาก SLY01						
5	DIS.ชค.Tie SLY01-05	ปลด	สับ		พจท.	DIS	ชั่วคราว หลังร้านเปิดพุทธรักษา
6	SLY05VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	-
7	SLY05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY	-	-
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
9	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
13	SLY05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SLY	-	-
14	ย้ายโหลด SLY05 กลับจาก SLY01						
15	SLY05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY	-	-
16	DIS.ชค.Tie SLY01-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พจท.	DIS	ชั่วคราว หลังร้านเปิดพุทธรักษา
17	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
18	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							