



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.) 1239/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กบศ. และบริษัทผู้รับจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันสายส่ง 115 เควี (Distance Relay) สฟฟ.บ่อพลอย 1 รหัส BOP-05YB-01, BOP-BYB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	05YB-01, BYB-01	7-10 ก.ย. 67	08.00 น.	20.00 น.	เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันสายส่ง 115 เควี (Distance Relay) สฟฟ.บ่อพลอย 1 / ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BOP-05YB-01, BOP-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	05YS-01 BYS-01	05YS-03 BYS-02	นายธวัช เป็นวงษ์ ผ.ก.สฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

22 สิงหาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BOP5YB จาก BYB-01, 5YS-01 ถึง BYB-02, 5YS-02  
ในวันที่ 7-10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 20:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1207/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชรา ภาสินประชุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)  
อ.ก.ปบ.5 กฟภ.แฉ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ00992

อ.ก.สฟ.(ก.3), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 9 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 9 (สถานี BOP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

Switching Deadline

3 ก.ย. 67

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ่อพลอย 1 (BOP5YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-10 ก.ย. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Relay 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1207/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 26 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]		วันที่ 26 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]		วันที่ 26 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง บ.อุททองกรีนเพาเวอร์ ให้ OFF Intertrip และทำการหยุดขนานไฟ						
3	ย้ายโหลด สถานีอุททอง 1 , สองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟิวส์ , บ.อุททองกรีนเพาเวอร์ ไปรับทางด้าน สถานีกำแพงแสน(กพผ.)						
4	ทำการ OFF ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
5	ทำการ OFF ATS สถานีอุททอง 1						
6	ตรวจสอบใบมีด 115 kV. SPO1YS-01,02 สถานะ CLOSE อยู่						
7	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ย้ายโหลด บ.ชีก้า นิวส์ ไปรับทางด้าน สถานีดอนเจดีย์						
13	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบสถานะ Lowgas UTG01YS-05 LBS.สถานี อุททอง 1 ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
15	UTG01YS-05	ปลด	สับ		อทง.		LBS สถานี อุททอง 1
16	ตรวจสอบสถานะ UTG01YS-05 LBS.สถานี อุททอง 1 ให้สถานะ CLOSE และโซ่สีแดงทั้ง 3 เฟส						
17	BOP05YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	แจ้งคุณธวัช ปรับ Setting Relay ที่ DOA5YB-01						
19	BOP05YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
20	BOP05YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
21	BOPBYS-01	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
22	BOPBYS-02	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใบ Wesafe ให้เรียบร้อย						
24	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใบ Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
25	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
28	เมื่อ กสฟ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						

