



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๑๘๑/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

16 ส.ค. 66

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒			นายพนอด ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	๑YB-๐๑	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อปรับตั้งไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนอด ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTD จาก BYB-01 ถึง BYS-01, 02

ในวันที่ 21 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1209/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัชวาล ฝาอิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเทพพล ด้ลลล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายชัชวาล ฝาอิน)
อดก.5 ทน.บ.ฉ.พ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ฉจพ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง	อก.บช.(ก.3)	ส่งวันที่.....เวลา.....
ชื่อผู้รับนายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง...อก.บช.(ก.3)		ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี ตำแหน่ง.....อก.บส.		ชื่อผู้ส่ง.....
เลขที่.....ณส.(มป.) 1917/2566 วันที่ 9 ส.ค. 2566		

ด้วย กบส. ได้ดำเนินการจ้างบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เปลี่ยน 115 kV Disconnecting Switch ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 จากที่ได้ดำเนินการพบจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไข (ในส่วนดำเนินการแล้วเสร็จ) เพื่อให้งานดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและดำเนินการ Switching เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข ดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
กระทุ่มแบน 4	21 ส.ค. 66	แก้ไข BYB-02	- ปลด 115 kV CB BYB-01 - ปลด 115 kV DS BYB-01,BYB-02 - Transfer Bus ไม่มีไฟ
	22 ส.ค. 66	แก้ไข 1YS-02 และ 1YS-03	- ปลด 115 kV CB 1YB-01 - ปลด 115 kV DS 1YS-01,1YS-02,1YS-03 - โล้นต้องไม่มีไฟ
	23 ส.ค. 66	แก้ไข 2YS-02 และ 2YS-03	- ปลด 115 kV CB 2YB-01 - ปลด 115 kV DS 2YS-01,2YS-02,2YS-03 - โล้นต้องไม่มีไฟ

ตั้งแต่วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานดังกล่าว
2. ขอให้ กบช.ก3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทยา ปาละคะ)
รท.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.

SCAN ส่ง

ผู้ประสานงาน
นายธนพล ร้อยศรี วศก.5 ฌมป. กบส.
โทร.0992195180

