

Switching Deadline

17 ส.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บพ.) ๓๑๘๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๔ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒BYB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๒			นายพนตล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	๑YB-๐๑	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ใบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อปรับตั้งใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KTD1YB จาก KTD1YS-01 ถึง KTD01BYB-01
ในวันที่ 22 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1210/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วกรมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพอล ติลลิต

10.5.0.65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทข.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวรรณ แก้วกรมณี)

อกท. 5 แทน ชย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ส.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	22 ส.ค. 66	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับตั้งโหม่ง 115 เควี KTD01YS-02,03		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1210/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก				วันที่	11 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	รศทพร				วันที่	11 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนันต์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด = 16.5 MW.
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด = 19.2 MW.
4	ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2						
5	KTD0BVB-01	ปลด	สับ		KTD		CB ขนานเมนบัส
6	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		CB INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟ KTD-TP1						
8	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		โหม่ง 115 เควี
10	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		โหม่ง 115 เควี
11	KTD01BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		KTD		INCOMING 1
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ Test ไฟ พร้อมลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
13	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
17	KTD01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		KTD		INCOMING 1
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ KTD-TP1						
19	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		โหม่ง 115 เควี
20	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		โหม่ง 115 เควี
21	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7 เควี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด KTD-TP1 กลับจาก KTD-TP2						
24	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		CB INCOMING 1
25	KTD0BVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานเมนบัส
26	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
27	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง อก.บช.(ก.3)	ส่งวันที่.....เวลา.....
ชื่อผู้รับนายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล ตำแหน่ง...อก.บช.(ก.3)	ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อุตมกุลศรี ตำแหน่ง.....อก.บช.	ชื่อผู้ส่ง.....
เลขที่...กบส.(จ.บ.ป.) 1917/2566 วันที่ 9 ส.ค. 2566	

ด้วย กบส. ได้ดำเนินการจ้างบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เปลี่ยน 115 kV Disconnecting Switch ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 จากที่ได้ดำเนินการพบจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไข (ในส่วนดำเนินการแล้วเสร็จ) เพื่อให้งานดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและดำเนินการ Switching เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข ดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
กระทุ่มแบน 4	21 ส.ค. 66	แก้ไข BYB-02	- ปลด 115 kV CB BYB-01 - ปลด 115 kV DS BYB-01,BYB-02 - Transfer Bus ไม่มีไฟ
	22 ส.ค. 66	แก้ไข 1YS-02 และ 1YS-03	- ปลด 115 kV CB 1YB-01 - ปลด 115 kV DS 1YS-01,1YS-02,1YS-03 - ไลน์ต้องไม่มีไฟ
	23 ส.ค. 66	แก้ไข 2YS-02 และ 2YS-03	- ปลด 115 kV CB 2YB-01 - ปลด 115 kV DS 2YS-01,2YS-02,2YS-03 - ไลน์ต้องไม่มีไฟ

ตั้งแต่วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

- 1.ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานดังกล่าว
- 2.ขอให้ กบช.ก3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทยา ปาละคะ)
รท.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.

SCAN ส่ง

ผู้ประสานงาน
นายธนพล ร้อยศรี วกท.5 ผ.บ. กบส.
โทร.0992195180