



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บพ.) ๓๑๘๑./๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบษ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กระทบแผน ๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐	๑๗:๐๐	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒			นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	๑YB-๐๑	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐	๑๗:๐๐	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อปรับตั้ง ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘:๓๐	๑๗:๐๐	ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อปรับตั้งไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพนพล ดีลอด..... ตำแหน่ง.....วศก.๗..... โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ๑ ส.ค. ๖

(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บษ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๓ ฟีดเดอร์ 115KV จาก KTD๒YB-01 ถึง SAA๓YB-01
ในวันที่ 2๓ ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0๗.๓๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1211/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช ภิรมย์
10 ส.อ-65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ 10/10/07 ทัชช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. _____

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รศพร ตันติเกษตรกิจ
(ทยรศพร ตันติเกษตรกิจ)
วตก. 7 ปฏิบัติงาน แทน น.ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 _____ แผ่น

แผนผังแนบ _____ _____ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTD) _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTD		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ปรับแต่ง ไบมัด 115kV 2YS-02,03	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1211/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 10 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายภริภภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯKTD						
2	- OPEN LOOP SAA01YB-01 และ SAA03YB-01						
3	ตรวจสอบ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 อยู่สถานะ close loop						
5	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
6	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
7	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		
8	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		
9	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		
10	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		
11	SAA03YS-02	สับ	ปลด		SAA		
12	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ KTD02YS-02,03 ได้						
สิ้นสุด Switching แรก							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ KTD02YS-02,03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับตามสภาพปกติ						
17	- CLOSE LOOP SAA01YB-01 และ SAA03YB-01						
18	ตรวจสอบ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 อยู่สถานะ open loop						
19	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		
20	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		
21	SAA03YS-02	ปลด	สับ		SAA		
22	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		
23	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		
24	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA		
25	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
26	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
สิ้นสุด Switching							



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง	อก.บช.(ก.3)	ส่งวันที่.....เวลา.....
ชื่อผู้รับนายพัชรินทร์ พชราสุวรรณชล ตำแหน่ง...อก.บช.(ก.3)		ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อุตมกุลศรี ตำแหน่ง.....อก.บช.		ชื่อผู้ส่ง.....
เลขที่ กบส.(มป.) 1917/2566 วันที่ 9 ส.ค. 2566		

ด้วย กบส. ได้ดำเนินการจ้างบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน 115 kV Disconnecting Switch ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 จากที่ได้ดำเนินการพบจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไข (ในส่วนดำเนินการแล้วเสร็จ) เพื่อให้งานดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและดำเนินการ Switching เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข ดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
กระทุ่มแบน 4	21 ส.ค. 66	แก้ไข BY5-02	- ปลด 115 kV CB BYB-01 - ปลด 115 kV DS BY5-01,BY5-02 - Transfer Bus ไม่มีไฟ
	22 ส.ค. 66	แก้ไข 1YS-02 และ 1YS-03	- ปลด 115 kV CB 1YB-01 - ปลด 115 kV DS 1YS-01,1YS-02,1YS-03 - โหลดต้องไม่มีไฟ
	23 ส.ค. 66	แก้ไข 2YS-02 และ 2YS-03	- ปลด 115 kV CB 2YB-01 - ปลด 115 kV DS 2YS-01,2YS-02,2YS-03 - โหลดต้องไม่มีไฟ

ตั้งแต่วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

- 1.ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานดังกล่าว
- 2.ขอให้ กบช.ก3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทยา ปาละคะ)
รท.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.

SCAN ส่ง

ผู้ประสานงาน
นายธนพล ร้อยศรี วกท.5 ผ.มป. กบส.
โทร.0992195180