



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๕๖๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ ที่สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BNP2YB-01	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลง TP.1 สถานี ไฟฟ้าบ้านแพ้ว	TP.1	INCO1	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.บ.บพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP2YB-01 จาก TP.1 ถึง INC.01

ในวันที่ 31.๗.๖5 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1216/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สยามพร ชื่นจันทร์ ปรึกษานายช่างการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

24 ก.ค. 65

นายธำรง ตันภูมิประเทศ
อ.ก.ปบ.(ก๓)
๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟภ.๓๑.๒ (บพ.)

อก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - BNP-)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (BNP02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1216/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตชิงตัดตอนก่อนการย้ายโหลด						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	LOAD 2.26 MW.
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	LOAD 18.71 MW.
4	ย้ายโหลดด้าน BNP-TP1 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BNP-TP2						
5	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
6	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	INCOMING 1
7	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
9	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
10	BNP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP	-	INCOMING 1
11	แจ้งชุด กษช.(ก.3) ทำการเทสไฟ ก่อนปฏิบัติงาน						
12	หลังจากชุด กษช.(ก.3) ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กษช.(ก.3) รับทราบและปฏิบัติงานได้						
14	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงของวันที่ 14 เม.ย.65							
15	เมื่อชุด กษช.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
17	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP	-	INCOMING 1
18	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
19	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
20	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	INCOMING 1
22	ย้ายโหลดด้าน BNP-TP1 ทั้งหมดกลับจาก BNP-TP2						
23	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
25	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								