



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.ปบ ๒๑๗๓ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงทีโตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายศักรินทร์ จิตติขานนท์

ตำแหน่ง ชม.ปบ.ภพอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	30 ก.ค..65	08.00 น.	17.00 น.	ตัดสายส่ง 115 KV ให้กรมทางหลวงวางท่อ ระบายน้ำ	KSA1YS-05 ม.เกษตร	SPO 14B-01	นายอภิสิทธิ์ มืนวน ท.ปบ.
๒	115 KV	6 ส.ค..65	08.00 น.	17.00 น.	ตัดสายส่ง 115 KV ให้กรมทางหลวงวางท่อ ระบายน้ำ	KSA1YS-05 ม.เกษตร	SPO 14B-01	
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.เวสต์ ๔ ทาวเวอร์ จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๔๒๘๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศักรินทร์ จิตติขานนท์)
ตำแหน่ง ชม.ปบ.ภพอ.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ 115KV จาก USA1YS-05 ถึง SPO 14B-01
ในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1221/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชเชษฐา อ่าอิง ประสานงานการขอตัดไฟกับ พล.ศักรินทร์ จิตติขานนท์

(นายศักรินทร์ จิตติขานนท์)
๐๘๑-๖๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภพอ. ภพส

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPO สอพิซ้อง 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.เวสต์ 4 พาวเวอร์จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30/7/2022,6/8/2022	เวลา 08.00 น. ถึง 30/7/2022,6/8/2022	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ ให้กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1221/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	OFF Throw Over สถานีฯ SPO						
3	ตรวจสอบ SPO3YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่งสับอยู่						
4	KS-7022	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		-
5	KSA01YB-02	Normal	Nonreclosing		เวสต์ 4		
6	SPO01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		-
7	UGP02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UGP		
8	ย้ายโหลด สถานีฯ SPO ไปรับไฟทางด้านสถานีฯ UTG						
9	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ไบมีด 115 เควี
12	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ไบมีด 115 เควี
13	แจ้งบ.เวสต์ 4 หยุดขนานไฟ						
14	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน 08.00 น. * ตรวจสอบ CSW ของ บ.เวสต์ 4 สถานะ GAS ปกติ *						
15	KSA01YB-02	สับ	ปลด		เวสต์ 4		R.115 เวสต์ 4
16	ตรวจสอบตำแหน่ง LOW GASS ของ KSA01YS-05 ให้อยู่ตำแหน่งปรกติ						
17	KSA01YS-05	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		กพส.		LBS.115 หน้าม.เกษตรฯ
18	KSA01YS-02	สับ	ปลด		เวสต์ 4		ไบมีด 115 เควี
19	KSA01YS-03	สับ	ปลด		เวสต์ 4		ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	KS-7022	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		-
21	UGP02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UGP		
22	SPO03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		-
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
25	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้ลง We Safe เรียบร้อย						
27	KS-7022	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		-
28	UGP02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UGP		
29	SPO03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 17.00 น.						
31	KSA01YS-02	ปลด	สับ		เวสต์ 4		ใบมีด 115 เควี
32	KSA01YS-03	ปลด	สับ		เวสต์ 4		ใบมีด 115 เควี
33	ตรวจสอบตำแหน่ง LOW GASS ของ KSA01YS-05 ให้อยู่ตำแหน่งปรกติ ; ตรวจสอบ KSA1YB-02 CSW 10ดขท4 GAS ปรกติ ✕						
34	KSA01YS-05	ปลด	สับ		กพส.		LBS.115 หน้าม.เกษตรรา
35	KSA01YB-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		เวสต์ 4		R.115 เวสต์ 4
36	แจ้งบ.เวสต์ 4 ขนานไฟได้						
37	ย้ายโหลด สถานีฯ SPO กลับจากทางด้านสถานีฯ UTG						
38	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
39	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
40	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPO		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KS-7022	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		-
43	KSA01YB-02	Nonreclosing	Normal		เวสต์ 4		
44	SPO01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		-
45	UGP02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UGP		
46	ON Throw Over สถานีฯ SPO						
47	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานการณํายายไฟตอนปฏิบัติงาน

30 กรกฎาคม 2565

6 สิงหาคม 2565

