



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.ตช.บ.(กป.) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกฉ่ำไฟ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ค.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟล.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีควบคุม
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM For	๓๐ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนวเสาแรงสูง ๑๕.๓๐ ม. ต่อดับ จำนวน ๕ ต้น ตรงข้าม โรงพยาบาลดอนตูม โฉนด For สถานีดอนตูม	DIS หน่วยงาน กฟล. DTM ๔5-๐๒	DIS ช่างกร หน้าโรงเรือน คหคอง	นายวิโรจน์ อ.ค.ค.ค.ค.ค.
๒	DTM For	๓๐ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนวเสาแรงสูง ๑๕.๓๐ ม. ต่อดับ จำนวน ๕ ต้น ตรงข้าม โรงพยาบาลดอนตูม โฉนด For สถานีดอนตูม	DIS หน่วยงาน กฟล. DTM ๔5-๐๒	DIS ฐาน กานดา DTM ๔5-๐๒	นายวิโรจน์ อ.ค.ค.ค.ค.ค.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไลน์แยกไฟฟ้าดอนตูม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกฉ่ำไฟ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟล.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 30 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1229/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

29 ก.ค. 65

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ๒๕, กฟล. ๑๖๓.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๐๘๑.๖๗๗ ๔๐๓.๐๗.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลดอนตม							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ค. 65	เวลา	08.30	น. ถึง	30 ก.ค. 65	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดตม.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1229/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	25 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช. (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร DTM09 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร NPU08						
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- 13.1 MW
4	DTM09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		- 8.4 MW
5	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- 16.7 MW (8.7 MW)
6	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- 3.9 MW (-5.2 MW)
7	DTM09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
8	DTM09S-06	สับ	ปลด		ดตม.		SF6(RCS) วัดเลาเต่า
9	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
10	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
11	ย้ายโหลด วงจร DTM09 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร DTM03						
12	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- 14.5 MW
13	DTM03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		- 2.69 MW
14	DTM03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 หน้าไปรษณีย์ดอนตม
15	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
16	DTM09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ธนาคารกรุงเทพฯ
17	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
18	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
19	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
20	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
21	ดิสชั่วคราว วงจร DTM09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS โรงเรียนคงทอง
22	แจ้งสถานะจ่ายไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดตม. ทราบ						
23	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ วงจร DTM09 ออกได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
24	เมื่อ กฟส.ดตม. ให้ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ วงจร DTM09 ออกได้ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดตม. ทราบ						
26	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
28	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
29	เมื่อ กฟส.ดตม. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
30	แจ้ง กฟส.ดตม. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
31	DTM03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		-
32	DTM09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อ กฟส.ดตม. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด เวลา ผู้แจ้ง.....						
34	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
35	DTM03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		-
36	DTM09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		-
37	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G1						
38	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G2						
39	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G3						
40	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G4						
41	เมื่อ กฟส.ดตม. ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
42	เมื่อ กฟส.ดตม. ทำการลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
43	แจ้งสถานะจ่ายไฟ และพื้นที่ไฟดับระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดตม. ทราบ						
44	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ทำการจัม DDE บริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ วงจร DTM09 เข้าได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
45	เมื่อ กฟส.ดตม. ให้ทำการจัม DDE บริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ วงจร DTM09 เข้าได้ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
46	ดิสชั่วคราว วงจร DTM09	ปลด	สับ		สค.		DIS โรงเรียนคงทอง
47	ย้ายโหลด วงจร DTM09 กลับจากวงจร DTM03						
48	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
49	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
50	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
51	DTM09S-02	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ธนาคารกรุงเทพฯ
52	DTM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 หน้าไปรษณีย์ดอนตุม
53	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
54	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
55	DTM03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		-
56	ย้ายโหลด วงจร DTM09 กลับจาก วงจร NPU08						
57	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
58	NPU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
59	DTM09S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6(RCS) วัดเลาเต่า
60	DTM09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
61	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
62	DTM09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
64	NPU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

