



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๒๕๙๘./๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า..... กระทบแบน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๒ เพื่อเปลี่ยน Gearing with Pressure Spring	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔ นายปีเลิศ สวนศรี ๐๘๙-๙๘๖๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม..... ตำแหน่ง วิศว. ๖..... โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก..... ถึง.....

ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1233/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฤกษ์ทอง ฝักเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(นายสรนทร สอนรัตนาน.)
๐๘๖-๖๑๑๗๗๗๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... KTB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTB-TP1 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	10 ส.ค. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อเปลี่ยนGearing With Pressure Spring		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1233/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่	28 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		โหลด = 25.0 MW.
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		โหลด = 24.0 MW.
4	KTBO2VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		โหลด = 4.5 MW.
5	KTBO6VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		โหลด = 6.8 MW.
6	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
7	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
8	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด = 3.8 MW.
9	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด = 3.5 MW.
10	- ย้ายโหลด KTB06 ไปจ่ายจาก KTA10						
11	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี(บน)
12	KTBO6VB-01	สับ	ปลด		KTB		CB KTB06
13	- ย้ายโหลด KTB02 ไปจ่ายจาก KTA05						
14	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซอยพฤษฯ(ล่าง)
15	KTBO2VB-01	สับ	ปลด		KTB		CB KTB06
16	- ย้ายโหลด KTB-TP1 ไปรับไฟจาก KTB-TP2						
17	KTBO8VB-01	ปลด	สับ		KTB		CB ขนานเมนบัส
18	KTBO1BVB-01	สับ	ปลด		KTB		CB INCOMING 1
19	- ดับไฟ KTB-TP1 เวลา 08.30 น.						
20	KTBO1YB-01	สับ	ปลด		KTB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTBO1YS-01	สับ	ปลด		KTB		ใบมิด 115 เควี
22	KTBO1YS-02	สับ	ปลด		KTB		ใบมิด 115 เควี
23	KTBO1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน KTB01BVB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
25	KTB01BVG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ INCOMING 1
26	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
27	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
28	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
29	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
30	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
31	แจ้งสถานะไฟดับให้กับข.รับทราบ						
32	แจ้งกบข.ให้ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
33	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
34	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
35	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
36	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
37	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
38	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
39	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
40	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
41	KTB01BVG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ INCOMING 1
42	- จ่ายไฟ KTB-TP1						
43	KTB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		INCOMING 1
44	KTB01YS-01	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
45	KTB01YS-02	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
46	KTB01YB-01	ปลด	สับ		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTB-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี พร้อม Manual ไว้				KTB		
48	- ย้ายโหลด KTB-TP1 กลับคืนจาก KTB-TP2						
49	KTB01BVB-01	ปลด	สับ		KTB	CB	INCOMING 1
50	KTB0BVB-01	สับ	ปลด		KTB	CB	ขนานเมนบัส
51	- ย้ายโหลด KTB06 กลับคืนจาก KTA10						
52	KTB06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB	CB	KTB06
53	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี(บน)
54	- ย้ายโหลด KTB02 กลับคืนจาก KTA05						
55	KTB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB	CB	KTB02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
56	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์(ล่าง)
57	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
58	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
59	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB			
60	KTB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB			
61	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
62	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
63	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
64	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								