



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภบข.(ฮส.) ๒๒๐๑ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

Switching Deadline

13 ก.ย. 67

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้นTG ๑๑๑๕ KV เอื้อง สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง2 (พิกัด 14.171429, 99.957743) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTGo๔	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ KV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง๒	ABS_UTG ๐๔YS-๐๔	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ชน.ฮส.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๗๑๙๗๓๓๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ จาก SPO396-๐1 ถึง UT049-๐4

ในวันที่ 18 ก.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1233/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนห์ ทอระชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา คำสีดา

(Signature)

(นายอนุชา คำสีดา)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ทง.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPO (สองพี่น้อง 2))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๕๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ทผ.	<i>(Signature)</i>	๒๗ ส.ค. ๖๗
ชผ.	<i>(Signature)</i>	๒๗ ส.ค. ๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 2 -UTG04YS-09(ABS ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-ก.ย.-24	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1233/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทอญ้อย		วันที่ 13 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		CB -
3	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
4	OFF ATS SPO						
5	ย้ายโหลดสถานีฯสองพี่น้อง 2 ไฟรับไฟจากสถานีฯกำแพงแสน						
6	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 kV
7	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 kV
8	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมิด 115 kV
9	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมิด 115 kV
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
11	UTG04YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
17	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		-
18	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนดำเนินการ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
23	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		CB -
25	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
26	จ่ายไฟ						
27	UTG04YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อทง.		ABS ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลดสถานีฯสองพี่น้อง 2 กลับคืนจากสถานีฯกำแพงแสน						
29	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ไบมีด 115 kV
30	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ไบมีด 115 kV
31	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 kV
32	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 kV
33	ON ATS SPO						
34	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- -
35	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
สิ้นสุด Switching							

ข้อมูลขอตัดไฟ ระบบสายส่ง 115 kV (โซน กฟจ.สุพรรณบุรี)

ในวันที่ 18 กันยายน 2567

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กปร.(บน)1371/1567

2.เยื้องสถานีไฟฟ้า สองพี่น้องสอง พิกัด (14.171429, 99.957743)

ขอตัดสายส่ง 115 kV ระหว่าง สฟฟ.สองพี่น้อง2 - ABS_UTG 4YS-09

