



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๓๓๐ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ไข่มืด Riser Pole สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB 5VB-01 NCB 7VB-01 NCB 10VB-01	27 ส.ค. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ไข่มืด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	NCB 05VB-01 NCB 07VB-01 NCB 10VB-01	NCB 05S-01 NCB 07S-01 NCB 10S-01	นายณฤพณ์ เปรมศิริ หน.ตบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิวัฒน์ เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. 093-995-9355

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCB5 จาก NCB57, 10VB-01 ถึง NCB05S-01, 07S-01, 10S-01  
ในวันที่ 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1236/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อรุณ อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กบข.นครชัยศรี

*อรุณ*

(นายอรุณ อรุณพงษ์ เทียงทอง  
๑๑๑.5 หน.บ.อ.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผคก. กบข.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCB05S-01,NCB07S-01,NCB10S-01 สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	Hot Line เปลี่ยนสวิตไบนัดหัว Pot Head ตามใบขอปฏิบัติงาน 1236/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 18 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
5	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
6	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
7	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
8	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
9	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
10	- ย้ายโหลด NCB07 ไปจ่ายจาก NCB01						
11	NCB01S-11	ปลด	สับ		รถนช-	SCADA	SF6
12	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
13	- ย้ายโหลด NCB05 ไปจ่ายจาก NCB04						
14	NCB04S-07	ปลด	สับ		รถนช-		DIS
15	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
16	- ย้ายโหลด NCB10 ไปจ่ายจาก NCB03						
17	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB
18	NCB03S-02	ปลด	สับ		รถนช-		DIS
19	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
20	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
21	NCB05S-01	สับ	ปลด		รถนช-		DIS
22	NCB07S-01	สับ	ปลด		รถนช-		DIS
23	NCB10S-01	สับ	ปลด		รถนช-		DIS
24	NCB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		CB
25	NCB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		CB
26	NCB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งกฟน.นครชัยศรีลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
28	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ NCB05S-01,NCB07S-01,NCB10S-01 ได้						
29	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
30	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
31	หลังจากชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ NCB05S-01,NCB07S-01,NCB10S-01 เสร็จทุกชุด						
32	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
33	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
34	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
35	NCB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB	CB	NCB05
36	NCB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB	CB	NCB07
37	NCB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB	CB	NCB10
38	NCB05S-01	ปลด	สับ		รณช-	DIS	POT HEAD NCB05
39	NCB07S-01	ปลด	สับ		รณช-	DIS	POT HEAD NCB07
40	NCB10S-01	ปลด	สับ		รณช-	DIS	POT HEAD NCB10
41	- ย้ายโหลด NCB05 กลับคืนจาก NCB04						
42	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB	CB	NCB05
43	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รณช-	DIS	โรงสีประถมวิวัฒน์
44	- ย้ายโหลด NCB10 กลับคืนจาก NCB03						
45	NCB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB	CB	NCB10
46	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
47	NCB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รณช-	DIS	ก่อนบีม PT.
48	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
49	- ย้ายโหลด NCB07 กลับคืนจาก NCB01						
50	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB	CB	NCB07
51	NCB01S-11	สับ	ปลด		รณช-	SCADA SF6	ร้านขามู่อ่องเต้
52	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
53	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
54	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
55	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
56	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
57	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
58	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
59	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							