



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ย. 2567

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(ปก.)-๑๓๕๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทรนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอจ่ายไฟด้านบัสที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP3	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	-	ขอจ่ายไฟเพื่อ AC Withstand หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.3	THSSYS-01	Riser Pole	นายธำรง 063 412 2593
๒	THS11VB	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑.๐๐ น.	-	ขอจ่ายไฟ เบรกเกอร์ THS11VB-01 รับโหลด เพื่อตรวจสอบรีเลย์ 87T	THS11VB	Riser Pole	นายธำรง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.ปก. โทร ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๕๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเดอร์ THS-TP3 จาก THSSYS-01, THS11VB-01 ถึง Riser Pole

ในวันที่ ๑๙/๙/๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1240/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สโนว์ ทอสงอย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

อ.ทอสงอย
(นายอ.ทอสงอย เทียงวณู)
๒๓.๙.๖๗ ทพ.ก๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพส.ลัด

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี THS.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	-	น.
	23 ก.ย. 67	เวลา	11.00 น.	ถึง	-	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ขอจ่ายไฟเพื่อ AC Withstand หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP3		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1240/2567	
			ขอจ่ายไฟเบรกเกอร์ THS11 รับโหลด เพื่อตรวจสอบรีเลย์ 87T			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	17 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โทงย้อย				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานวันที่ 22 กันยายน 2567 ดับไฟเชื่อมสายส่ง 115 เควี เพื่อจ่ายไฟ AC Withstand หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP3 รองรับการจ่ายไฟจุดจ่ายไฟชั่วคราว ท่าทราย 1						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี THS05YB-01 โข้ว OPEN						
4	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลดสถานีท่าทราย 1 ไปรับไฟจากสถานีสมุทรสาคร 5						
7	OFF ATS สถานีท่าทราย 1						
8	THS02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	THS01YS-01	สับ	ปลด		THS		-
11	THS01YS-02	สับ	ปลด		THS		-
12	THS02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
13	เมื่อพร้อมดับไฟ เชื่อม DDE 115 เควี						
14	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 เควี
16	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
17	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้ง กสฟ.(ก3) เสร็จไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe						
20	หลังจาก กสฟ.(ก3) เสร็จไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แล้วเสร็จ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline 115 เควี ดำเนินการเชื่อม DDE 115 เควี ก่อนเข้าสถานีท่าทราย 1(THS05YB-01) เข้าทั้งสามเฟส						
22	หลังจาก Hotline 115 เควี ดำเนินการเชื่อม DDE 115 เควี ก่อนเข้าสถานีท่าทราย 1(THS05YB-01) เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AC Withstand หม้อแปลงกำลัง TP.3						
24	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี THS05YB-01 โข้ว OPEN และสวิตซ์ใบมีด 115 เควี THS5YS-01,02 โข้ว OPEN						
25	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 22 เควี THS03BVB-01 โข้ว OPEN + Truck Out Service						
26	THS03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		Incoming 3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	คุณธำรง ต้นภูมิประเทศแจ้งว่า ทำการ AC Withstand หม้อแปลง ประมาณ 1 ชั่วโมง						
28	THS01YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมิต 115 เควี
29	THS01YS-02	ปลด	สับ		THS		ใบมิต 115 เควี
30	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมิต 115 เควี
31	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		ใบมิต 115 เควี
32	THS01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	THS05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		Incoming 3
35	หลังจาก ทำการ AC Withstand หม้อแปลง ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเสร็จ						
36	SN2-7017	ปลด	สับ		EGAT		ใบมิต 115 เควี
37	SN2-7012	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ON ATS สถานีท่าทราย 1						
40	ทำการ AC Withstand หม้อแปลง ให้ครบ 24 ชั่วโมง						
41	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 22 กันยายน 2567							
42	งานวันที่ 23 กันยายน 2567 จ่ายไฟเบรกเกอร์ THS11 รับโหลด เพื่อตรวจสอบรีเลย์ 87T						
43	หลังจากทำการ AC Withstand หม้อแปลง ครบ 24 ชั่วโมง จ่ายไฟได้ปกติ						
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
45	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
45	THS11S-01	ปลด	สับ		สค.		POTHEAD F.11
46	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 22 เควี THS11,12,13,14,15VB-01 โഴว์ OPEN + Truck Outservice						
47	THS11VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
48	THS12VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
49	THS13VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
50	THS14VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
51	THS15VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
52	THS11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
53	แจ้ง กฟส.(ก3) ตรวจสอบรีเลย์ 87T ได้						
54	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
55	หลังจาก กฟส.(ก3) ตรวจสอบรีเลย์ 87T แล้วเสร็จ						
56	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
57	THS11VB-01	สับ	ปลด		THS		-
58	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		Incoming 3
59	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมิต 115 เควี
61	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมิต 115 เควี
62	THS11S-01	สับ	ปลด		สค.		POTHEAD F.11
63	THS03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		Incoming 3
64	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	ย้ายโหลดสถานีฯท่าทราย 1 กลับคืนจากสถานีฯสมุทรสาคร 5						
66	OFF ATS สถานีฯท่าทราย 1						
67	THS02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	THS01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
69	THS02YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
70	THS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
71	ON ATS สถานีฯท่าทราย 1						
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						