



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ทกบช.(รล)๓๒๘๘/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศรี  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ส C/SCS/SCADA สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	6VB-01	๗ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก๊ส C/SCS/SCADA แสดงค่าโหลดไม่ถูกต้อง	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อัจฉศิริ ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อัจฉศิริ ตำแหน่ง พงษ.๕ พ.ร.ล.กบช.(กต) โทร ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

อ.ก.บ.ช.(กต)

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SLY06 จาก Breaker ถึง Truck out.  
ในวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1241/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิ ศรีเพชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก. อัจฉศิริ อ.ก.บ.ช.  
20 ส.ค. 66

(นาย สุทธิ ศรีเพชร แก้วอินันท์)

ว.ก. 5 บกน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน

แผนผังแนบ ..... แผน

ผจก. 1 (สถานี ศาลายา (SLY))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ช.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศาลายา (SLY06VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 66	เวลา	09.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS-SCADA แสดงค่าโหลดไม่ถูกต้อง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1241/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร				วันที่ 21 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 21 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 21 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
4	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- Load 1.19 MW
5	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- Load 3.43 MW
6	ย้ายโหลด SLY06 ไปจ่ายจาก SLY01						
7	SLY01S-05	ปลด	สับ		พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุนทรัพย์
8	SLY06VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
9	SLY06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3 รับทราบ						
11	แจ้ง กบข.ก3 ตรวจสอบไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อน						
12	แจ้ง กบข.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
13	แจ้ง กบข.ก3 งานทำงานได้						
14	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
15	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
16	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
17	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
19	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
20	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
21	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
22	SLY01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
23	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	SLY06VB-01	ทรัก <sup>Out</sup> "In service"	ทรัก <sup>In</sup> "Out service"		SLY		-
26	ย้ายโหลด SLY06 กลับจาก SLY01						
27	SLY06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		-
28	SLY01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุนทรัพย์
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
31	SLY01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
32	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							