



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 ส.ค. 66

เลขที่ ..ก.1 กปน.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพืชน์ น. พริชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินอยู่

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก1)

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังส่งแบบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	ATB03YB-01,02	28 ส.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้ง Snake Guard ใต้ไลน์ สายส่ง ATB03YB-01,02	ATB03YB-01,02	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก ..ตำแหน่ง ..วศก.5

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน ..อก.ปน.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง - จาก ATB3YB-01,02 ถึง SPB1YB-01
ในวันที่ 28 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1243/66

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. นิต ราชูนิเม ..ประสานงานการขอตัดไฟกับ .. กฟภ.1

(นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก)
วศก.4 11ทช. แพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. 3

ขั้นตอนการสวิตซ์ .. 2 .. แผ่น

แผนผังแนบ .. - .. แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2

2. กำหนดวันทำงาน

28-ส.ค.-66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟภ.1 งานที่ทำ ติดตั้ง Snake Guard ได้ไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1243/2566

4. เตรียมการสวิตซิงโดย

นายพนิต ราชภูริณัย วันที่ 25 สิงหาคม 2566

5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

6. อนุมัติสวิตซิงโดย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

7. สั่งทำสวิตซิงโดย

1. นายสุภากร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสติ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
3	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บางปلام้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
6	OFF ATS สถานีฯ บางปلام้า						
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB		- ใบมีด 115 เควี
10	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB		- ใบมีด 115 เควี
11	เมื่อ พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
15	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
16	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
17	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. ทราบ พร้อมลง Wesafe						
19	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้ง กฟจ.สพ. Wesafe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
21	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
22	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB		- ใบมีด 115 เควี
25	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB		- ใบมีด 115 เควี
26	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
27	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
28	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี
29	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
33	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ON ATS สถานีฯ บางปلام้า							
36	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							