



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

4 ส.ค. 65

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานี สุพรรณบุรี ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SP-KT2A	9 ส.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	แก้ไขจุดร้อน SP 2227	SP 2222	SPA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)


ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP 2222 ถึง SPA 2 BVB-01
ในวันที่ 9 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1244/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย ผดวินทร์ สิมหิตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ มฟผ.


(ผดวินทร์ สิมหิตทอง)
วศก. 6 ปฏิบัติงานแทน หม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)


เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. มฟผ. ส.ผ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



4 ส.ค. 65

1244/2565

บันทึก

ที่ หจก-ส. 0305/2565

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่ สฟ.สุพรรณบุรี

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟภ.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

อุปกรณ์ KT2A [SP 2222, SP 2227]

งานที่ทำ แก้ไขจุดต่อร้อนที่ SP-2224, 2227, QW2B, 2214F(B)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

ถึงวัน อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายภาสกร เลขสุนทรากกร โทร. 086-787-7590 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวลิต กวีวัจน์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง


โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (SP-KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1244/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	29 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=20.5MW.
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=26.4MW.
4	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=6.9MW.
5	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=4.6MW.
6	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	L=15.1MW.
8	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	L=5.7MW.
9	DOA-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	L=12.1MW.
10	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	L=2.0MW.
11	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	L=13.4MW.
12	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=6.0MW.
13	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03						
14	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
15	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
16	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA09						
17	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
18	SPA09S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวาทอง
19	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02						
20	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
21	SPA08S-04	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ประตูศาล
22	ย้ายโหลด SP-KT2A ไปรับไฟจาก SP-KT1A						
23	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
24	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	INCOMING 2
25	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	INCOMING 2
26	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ SP-KT1A โหลดเป็น 0						
27	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
28	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
29	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานที่ SP-KT2A ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
32	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
33	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
35	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
36	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
37	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
38	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39 เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน							
40	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
42	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
43	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
45	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
46	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
47	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
48	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
49	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
50	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
51	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
52 ย้ายโหลด SP-KT2A ไปรับไฟจาก SP-KT1A							
53	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
54	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
55 ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก BAM02							
56	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ประตูศาล
57	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
58 ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA09							
59	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงไม้กวางทอง
60	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
61 ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPC03							
62	SPA05R-01	ปลด	สับ คง <i>HLV Non-Reclosing</i>		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
63	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
64	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
68	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
69	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
70	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
71	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
72	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
73	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
74	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							