



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๕27 /๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทฉันทน์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงศ์ กาทหลง

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟทาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒	DIS ชั่วคราว สาธารณสุข สามชุก	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสิงพาดิช	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...หม้อแปลง ๓ เควีอง ๑๓๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ข.ก.ป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๘๒๕, ๑๐๐.๐๙๖๔๕๓  
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๖๘๖๖๐, ๑๐๐.๐๙๖๔๘๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราว สาธารณสุข ถึง DIS ชั่วคราว โรงปูนเสิงพาดิช.  
ในวันที่ 14 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1245/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พุดชงศ์ กาทหลง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. สข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร)  
อ.ก.ป. ๓ แทน ผ.คฟ.


ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายพุดชงศ์ กาทหลง)  
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA02 บริเวณ DIS.ชั่วคราวสาธารณสุข - DIS.ชั่วคราวโรงปูนเสิ่งพานิช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1245/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่	1 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	1 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	1 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
		3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	- ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
6	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS สาธารณสุขสามชุก
7	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS โรงปูนเสิ่งพานิช
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สข.รับทราบ						
10	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
12	หลังจากกฟส.สข. Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งกฟส.สข.ปฏิบัติงานได้						
14	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
15	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
16	หลังจากกฟส.สข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	แจ้งกฟส.สข.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกฟส.สข.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
22	- จ่ายไฟ						
23	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS โรงปูนเสิ่งพานิช
24	- ย้ายโหลด DBA02 กลับคืนจาก DBA03						
25	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS สาธารณสุขสามชุก
26	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

### ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

ช่วงที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคกราดจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผก.กฟส.สามชุก

ผู้ซื้อคกราดจุด G2

นาย ปิณนทัต เทพบุตร พง.5 ผก.กฟส.สามชุก

