



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๖๒๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 1 ส.ค. 65

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส EKABYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐
๒	๒YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส EKA๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๓	๔YB-๐๑	๓ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส EKA๔YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๔	๕YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส EKA๕YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก EKABYB-01 ถึง EKABYS-01, 02
ในวันที่ 2 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1246/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก EKA02YB-01 ถึง EKA02YS-01, 02
ในวันที่ 2 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1246/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บข. (นายพนพล ตีลอด) ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.บข. (นายพนพล ตีลอด)
28 ก.ค. 65

นายพนพล ตีลอด
(นายพนพล ตีลอด)
อ.ก. ๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี Eka)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีเอกชัย 1 (EKABYB-01,EKA02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Switch ตามใบขอปฏิบัติงาน 1246/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อชุด กบช.(ก3) พร้อมปฏิบัติงาน ให้ทำที่ EKABYB-01 ก่อน						
3	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ EKABYB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
4	EKABYS-01	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
5	EKABYS-02	สับ	ปลด		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งให้ กบช.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
7	แจ้งให้ กบช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานที่ EKABYB-01 ได้						
8	หลังจากปฏิบัติงานที่ EKABYB-01 แล้วเสร็จ, พร้อมปฏิบัติงานที่ EKA02YB-01						
9	EKABYS-01	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
10	EKABYS-02	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
11	EKABYB-01	ปลด	สับ		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	EKABYB-01	สับ	ปลด		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	EKA02YS-03	ปลด	สับ		EKA	-	ใบมีด 115 เควี
14	EKABYB-01	ปลด	สับ		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	EKA02YB-01	สับ	ปลด		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
16	EKA02YS-01	สับ	ปลด		EKA		-	ใบมิต 115 เควี
17	EKA02YS-02	สับ	ปลด		EKA		-	ใบมิต 115 เควี
18	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
19	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานที่ EKA02YB-01 ได้							
20	หลังจากปฏิบัติงานที่ EKA02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ							
21	EKA02YS-01	ปลด	สับ		EKA		-	ใบมิต 115 เควี
22	EKA02YS-02	ปลด	สับ		EKA		-	ใบมิต 115 เควี
23	EKA02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		EKA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	EKABYB-01	สับ	ปลด		EKA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	EKA02YS-03	สับ	ปลด		EKA		-	ใบมิต 115 เควี
26	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								