



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๖๒๖/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline  
วันที่ 4 ส.ค. 65

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นางปลาวัว  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๕ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAMBYB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐
๒	๑YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๑YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๓	๒YB-๐๑	๖ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๒YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๔	๔YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๔YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ - จาก BAM BYB-๐1 ถึง ในสัดหัว-ท้าย.  
ในวันที่ 5 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่ 1248/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ - จาก BAM 1YB-๐1 ถึง ในสัดหัว-ท้าย.  
ในวันที่ 5 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พนิท ราชบุรีนิม. ประสานงานการขอตัดไฟกับ แผนก ผคฟ. กฟภ.๓

(นายพนพล ดุ้ยเต็มวงศ์  
ชก.บ.ข.บ.บ.บ.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. นฟ๗.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี BAM ขอบตาบ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 0๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลาหมอ (BAMBYB-01 BAM01YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1248/2565	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม					วันที่	29 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย						วันที่	29 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิทชิงโดย						วันที่	29 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิทชิงโดย						1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง</u>						
2	<u>ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ BAM BYB-01 อยู่สถานะปลด</u>						
3	BAMBYS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
4	BAMBYS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทำงานที่ BAMBYB-01 ได้						
6	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
7	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>							
8	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAM BYB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำต่อที่ BAM01YB-01						
9	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
10	BAMBYS-01	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
11	BAMBYS-02	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
12	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BAM01YS-03	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
15	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
18	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทำงานที่ BAM01YB-01 ได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่2</b>							
20	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAM01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						

