



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 5 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)๒๖๒๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....นางปลาหมัก.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๕ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAMBYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐
๒	๑YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๑YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๓	๔YB-๐๑	๖ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๔YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๔	๒YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส BAM๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๓ ฟีดเดอร์ ๒YB-๐1 จาก BAM๒YB-๐1 ถึง BAM๒YS-๐1,๐2.
ในวันที่ ๖ ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๒:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1249/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 4YB-๐1 จาก BAM4YB-๐1 ถึง BAM4YS-๐1,๐2
ในวันที่ 6 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13:๐๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1249/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย กมล ตรีจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เล. พนตล ตีลอด

(.....นายพนตล ตีลอด.....)
๐๖๓.๖๑๓๗ น.ว.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี อาคารจาก CBPM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯบางปลาแม่ (BAM02,04YB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | ๖ ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | เปลี่ยน Switch Local/Remote ตามใบขอปฏิบัติงาน 1249/65
เปลี่ยน Switch Close/Open |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ 1. เวลา 08.30น. - 12.00น. เปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open BAM04YB-01						
2	2. เวลา 13.00น. - 16.30น. เปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open BAM02YB-01						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching และ OFF ATS ของสถานีฯ BAM						
4	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115kV BAM04YB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
6	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
7	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งกบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
10	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานทางด้าน BAM04YB-01 ได้						
12	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
13	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานทางด้าน BAM04YB-01 แล้วเสร็จและยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115kV BAM04YB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
18	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		ใบมีด 115 เควี
19	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	เมื่อกบข. พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน BAM02YB-01						
21	ทำการ OFF ATS BAM						
21	ตรวจสอบสถานะไบมิต 115kV BAM02YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "CLOSE"						
22	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BAM02YS-03	ปลด	สับ		BAM		ไบมิต 115 เควี
25	BAMBYB-01	ปลด	สับ		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		ไบมิต 115 เควี
28	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		ไบมิต 115 เควี
29	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้งกบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
31	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
32	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานทางด้าน BAM02YB-01 ได้						
33	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***							
35	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานทางด้าน BAM02YB-01 แล้วเสร็จและยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
36	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115kV BAM02YB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
38	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		ไบมิต 115 เควี
39	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		ไบมิต 115 เควี
40	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BAMBYB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BAM02YS-03	สับ	ปลด		BAM		ไบมิต 115 เควี
43	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
44	ทำการ ON ATS BAM						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							