



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)๒๖๒๗/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 5 ส.ค. 65

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส DOABYB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐
๒	๑YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส DOA๑YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๓	๒YB-๐๑	๑๑ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส DOA๒YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๔	๓YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส DOA๓YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ 115KV จาก DOA BYB-๐1 ถึง DOA BYS-๐1, 02  
ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่ 1250/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก DOA 1YB-๐1 ถึง DOA 1YS-๐1, 02  
ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิต บุณย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ปกณฉัตร เรืองฤทธิ์

( นายอรรถวิทย์ เทียงตุง )

๒๐๑.4 ทน๖ ๔๕.๐๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพช. ๓๓.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DOA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯดอนเจดีย์ เบรกเกอร์ DOABYB-01,DOA1YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งสวิตซ์ Local Remote		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1250/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	30 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ DOA						
2	ตรวจสอบ DOABYB-01 สถานะ OPEN						
3	เมื่อ กษช.พร้อมปฏิบัติงานที่ DOABYB-01						
4	DOABYS-01	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
5	DOABYS-02	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะไฟดับให้ กษช ก.3ทราบพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
7	แจ้ง กษช.ก3 ทำงานที่เบรกเกอร์ DOABYB-01 ได้						
8	เมื่อ กษช.ทำงาน DOABYB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ DOA01YB-01						
9	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
10	ตรวจสอบ DAA0BYS-01,02 อยู่สถานะ open อยู่						
11	DOABYS-01	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
12	DOABYS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
13	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DOA01YS-03	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
16	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DOA01YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
19	DOA01YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
20	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	หลังจาก กษช ก.3Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
24	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่าย DOA01YB-01 และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
26	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DOA01YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
28	DOA01YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
29	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DOA01YS-03	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
32	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching							