



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๒๓๙๘/๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV รหัส EKA๔YB-๐๑ สถานีไฟฟ้าเอกชัย๑ที่สถานีไฟฟ้า เอกชัย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๓๐ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB ๑๑๕ kV รหัส EKA๔YB-๐๑ ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย๑			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙-๓๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หล.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก EKA4YB-01 ถึง EKA4YS-01,02
ในวันที่ 30 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1252/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิเดช ทองมีอยู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นาย นตพงษ์ สอนพงษ์ทอง)
กคก. กทท. พ. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟลค.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีเอกชัย 1(EKA04YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1252/64
4. เตรียมการสวิทซ์โดย			นายมน โทงย้อย	วันที่	24 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทซ์โดย				วันที่	24 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิทซ์โดย				วันที่	24 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิทซ์โดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดก่อนทำการสวิทซ์						
2	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ สถานีฯ SMC, SMF, SXA, EKA จ่ายไฟ Cloae Loop ปกติ						
3	EKA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	EKA04YB-01	สับ	ปลด		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	EKA04YS-01	สับ	ปลด		EKA		- ไบมีด 115 เควี
7	EKA04YS-02	สับ	ปลด		EKA		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ EKA04YB-01 ได้						
9	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	หลังจากชุดทำงาน ปฏิบัติงานที่ EKA04YB-01 แล้วเสร็จ						
11	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	EKA04YS-01	ปลด	สับ		EKA		- ไบมีด 115 เควี
13	EKA04YS-02	ปลด	สับ		EKA		- ไบมีด 115 เควี
14	EKA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							