

Switching Deadline

6 ส.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.).๒๖๙๙/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สามพราน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๒	๗ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดเบรกเกอร์ทั้งบัส เพื่อตรวจสอบผู้สวิตซ์ เกียร์ ๒๒ KV ไม่สามารถดัน Truck inservice ปลด Riser pole สับ Ground เฉพาะ SAD๗VB-๑๑ ที่เหลือ (Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ BUS2 จาก Truck out ถึง -
ในวันที่ 7 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1260/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สม งามจันท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สมพร สันติโกศล
(๐๐๖.7 1๓๖ นพ.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๕๗๕.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAD)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีสามพราน 4 (BUS 2)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 4 (BUS 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบตู้สวิตซ์เกียร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1260/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	6 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
3	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 0.12 MW
4	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 1.56 MW
5	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 3.62 MW
6	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 0.47 MW
7	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 0.48 MW
8	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- Load 2.78 MW
9	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
10	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- Load 4.4 MW
11	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
12	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- Load 1.52 MW
13	ย้ายโหลด SAD06 ไปรับไฟจาก OYL09						
14	OYL09S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
15	SAD06VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAD		-
16	ย้ายโหลด SAD08 ไปรับไฟจาก OYI06						
17	SAD07S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 ปาก ซ. เซนต์คาเบรียล
18	SAD08VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAD		-
19	ย้ายโหลด SAD09 ไปรับไฟจาก SAD04						
20	SAD04S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 ก่อน ซ. ชันยาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		-	-
22	ย้ายโหลด SAD10 ไปรับไฟจาก SAD05							
23	SAD05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
24	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		-	-
25	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.							
26	แจ้ง พนง. สถานีฯ SAD ตรวจสอบ Station Service ไปรับไฟทางด้าน BUS 1							
27	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		-	ขนานบัส
28	SAD02CVB-01	สับ	ปลด		SAD		-	CAP 2
29	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		-	POT HEAD F.7
30	SADBVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	ขนานบัส
31	SAD02CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	CAP 2
32	SAD06VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	-
33	SAD07VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	-
34	SAD08VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	-
35	SAD09VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	-
36	SAD10VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SAD		-	-
37	แจ้ง พนง. สถานีฯ SAD ตรวจสอบไฟย้อนที่ SAD07VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
38	SAD07VG-01	ปลด	สับ		SAD		-	กราวด์ F7
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ							
40	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
41	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
42	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-	-
43	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
44	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
45	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
46	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
47	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
48	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
49	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
50	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-	-	
51	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
52	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
53	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-	
54	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-	
55	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-	-	
56	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	-	
57	SAD07VG-01	สับ	ปลด		SAD		-	กราวด์ F7	
58	SADBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	ขนานบัส	
59	SAD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	CAP 2	
60	SAD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	-	
61	SAD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	-	
62	SAD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	-	
63	SAD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	-	
64	SAD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-	-	
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
66	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		-	POT HEAD F.7	
67	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		-	ขนานบัส	
68	ย้ายโหลด SAD10 คืบจาก SAD05								
69	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
70	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ตรงข้ามบ้านเทพประทาน	
71	ย้ายโหลด SAD09 คืบจาก SAD04								
72	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
73	SAD04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ก่อน ช.ชั้นยาง	
74	ย้ายโหลด SAD08 คืบจาก OYI06								
75	SAD08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
76	SAD07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ปาก ช.เซนต์คาเบรียล	
77	ย้ายโหลด SAD07 คืบจาก OYI06								
78	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAD		-	-	
79	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
80	ย้ายโหลด SAD06 คีนจาก OYL09						
81	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAD		-
82	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
83	SAD02CVB-01	ปลด	สับ		SAD		- CAP 2
84	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
85	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
86	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
87	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
88	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
89	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
90	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
91	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
92	SAD02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- CAP 2
93	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
94	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
95	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							