



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๖๖๖๔ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโดทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วย เสาต้นที่ ๒๕๘ เนื่องจากฟ้าผ่า ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB 9YB	3 ส.ค. 65	09.00 น.	12.00 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วย ระบบสายส่ง 115 kV โดย Hotline กระเช้า 115 kV	BPB 9YB-01	NPU 2YB-01	นายอนุชา คำสีดา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรชัย ระวังภัย ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๖๘๘-๗๑๐๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BPB 9YB-01 ถึง NPU 2YB-01
ในวันที่ 3 ส.อ. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1262/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.ข. ระวังภัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ พงษ.๖ ระวังภัย

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
๐๑๐-๔ ๓๓๓ ๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นร., กฟอ.นบ.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ยื่นขอขการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผ่นคังแนบ - แผ่น

๑๑๗. ๒ (สกนัญ BPB, NPU)


ให้ทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

เป็นต้นไป จนกว่าจะจบ แล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 - สถานีฯ นครปฐม 2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1262/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายคุณสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	1 สิงหาคม 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุณสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 kV (Loop BPB-NPV-NPT-NPU-BPB) สถานะ Open Loop ที่ NPT04YB-01						
3	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 2 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.มหิตล, ม.ราชภัฏฯ และ บ.ลิ่งหนันฯ ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
7	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV รหัส NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร สถานะ Gas ปกติ						
8	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
9	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
11	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
15	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมให้ลงรายเอียดใน We Safe						
17	หลังจากผู้ควบคุมงานลงรายเอียดใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
18	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
21	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
24	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
25	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 2 และผู้ใช้ไฟ ม.มหิตล, ม.ราชภัฏฯ และ บ.ลิ่งหนันฯ กลับจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบสถานะ Gas LBS 115 kV ตรงข้ามวัดเสถียร อยู่สถานะ ปกติ						
28	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
29	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
30	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
32	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							