



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY BUREAU

เลขที่ ก.ส.นฐ.(ปบ.) ๑๗๑ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายพีเชษฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟล.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ และ ๑๑๕KV ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115KV	14 สิงหาคม 2565	08.00 น	17.00 น.	ปักเสารองรับ UG บริเวณ ปีมบางจาก กม.5	NPU4YS-05	DDE 115kv หน้าบีมแก๊ส ปตท ปลดโดย วิธีออฟไลน์	นายพรหมแดน สุทธิงาม  1 Δ คุ้มทงจาก.  1 Δ  2 Δ
๒	NPU03					Dis ชค หน้า ร้านวัสดุ ก่อสร้าง	DDE หน้าร้าน ข้าวแกง อาหารใต้	
๓	NPU04					DDE หน้าร้าน ข้าวต้ม กม.5	สุดไลน์	
๔	NPU04					DDE หน้าร้าน ข้าวแกงใต้ (บน)	สุดไลน์	
๕	NPU09					NPU9S-01	Dis ชค. ตลาดนัด เครื่องบิน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ปีมบางจาก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ผ.จก. กฟล.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๒๒๕๒๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพีเชษฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟล.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก NPU4YS-05 ถึง DDE 115KV หน้าบีมแก๊ส ๑ กม.  
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1264/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2, 3, 4, 5 ฟีดเดอร์ จาก NPU9VB-01 ถึง Dis หน้าร้าน ตลาดนัด  
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชินิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรหมแดน สุทธิงาม

(นายชินิต บุญชู)

๒๐๒๓.๔ ๓๓๓๓๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.จ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	U-Trun เกือกม้า มอเตอร์เวย์ ขนส่งนครปฐม - ป้ายบางจาก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างฐานรากระบบ 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1264
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู				วันที่	9 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	9 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
3	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
5	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
6	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- LOAD = 9.7 MW
8	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
9	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- LOAD = 4.2 MW
10	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- LOAD = -3.6 MW
11	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- LOAD = 2.4 MW
12	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- LOAD = 5.0 MW
13	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- LOAD = 2.8 MW
14	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- LOAD = 8.8 MW
15	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- LOAD = 5.2 MW
16	ย้ายโหลดวงจร NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09						
17	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
18	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 สามแยกบ่อขยชะ
19	ย้ายโหลดวงจร NPU06 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV01						
20	NPT03S-23	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
21	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกตอนตุม
22	NPU06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
23	NPT03S-23	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
24	ย้ายโหลดวงจร NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
25	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บ่อมตำรวจนาสร้าง
26	NPU08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
27	ย้ายโหลดวงจร NPU03 ไปรับไฟจาก NPU08						
28	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนนานบัส
29	NPU08S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าร.ศรีวิชัย
30	DIS ชั่วคราว NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS เจริญชัยคำวัดคู่ก่อสร้าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		-	ขนานบัส
32	ย้ายโหลดวงจร NPU09 ไปรับไฟจาก BPA01							
33	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
34	NPU09VB-01	สับ	ปลด		NPU		-	-
35	NPU09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS	POT HEAD F.9
36	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ22เควี							
37	DIS ชั่วคราว NPU09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตลาดนัดเครื่องบิน
38	DIS ชั่วคราว NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ร้านแกงใต้ วงจรบน
39	DIS ชั่วคราว NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ร้านแกงใต้ วงจรล่าง
40	DIS ชั่วคราว NPU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ร้านข้าวต้ม กม.5
41	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ115เควี							
42	ตรวจสอบ Loop - Line BPB-NPT-NPV ลูปไลน์อยู่							
43	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
44	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	
45	ตรวจสอบสถานะ LowGas NPU04YS-05 ปกติ							
46	NPU04YS-05	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		นฐ.		LBS	บขส.มณฑล
47	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ทำการตัดเตดบริเวณ บั้มแก๊ส ปตท.ได้							
48	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
49	เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด วงจร115 เควี บริเวณบั้มแก๊ส ปตท. แล้วเสร็จ							
50	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
55	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
56	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
57	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7 115เควี							
58	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8 115เควี							
59	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
60	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้							
61	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	-
62	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
63	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
64	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
65	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
66	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
67	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
68	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
69	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
70	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
71	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
73	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
74	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
75	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ							
76	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-	-
77	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
78	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
79	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
80	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
81	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
82	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
83	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
84	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
85	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
86	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
87	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-	-
88	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
89	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
90	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
91	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
92	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5							
93	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6							
94	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7 115เควี							
95	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G8 115เควี							
96	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
97	เมื่อพร้อมจัมเคด 115 เควี							
75	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	
98	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
99	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี ทำการจัมเคดบริเวณ ชิมแก๊ส ปตท.ได้							
100	NPU04YS-05	ปลด	สับ		นฐ.		LBS	ปิด 10 นาที
101	เมื่อขอทไลน์ทำจัมเคด 115 เควี แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
102	DIS ชั่วคราว NPU09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ตลาดนัดเครื่องบิน
103	DIS ชั่วคราว NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ร้านแกงใต้ วงจรบน
104	DIS ชั่วคราว NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ร้านแกงใต้ วงจรล่าง
105	DIS ชั่วคราว NPU04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ร้านข้าวต้ม กม.5
106	ย้ายโหนดวงจร NPU09 กลับจาก BPA01							
107	NPU09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	POT HEAD F.9
108	NPU09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-	-
109	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
110	ย้ายโหนดวงจร NPU03 กลับจาก NPU08							
111	NPU09VB-01	ปลด	สับ		NPU		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
112	DIS ชั่วคราว NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	เจริญชัยคำวัสต์ก่อสร้าง
113	NPU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าร.ศรีวิชัย
114	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		-	ขนานบัส
115	ย้ายโหลดวงจร NPU08 กลับจาก NPU06							
116	NPU08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	วัดใหม่ปิ่นเกลียว
117	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	บ่อมตำรวจนาสร้าง
118	ย้ายโหลดวงจร NPU06 กลับจาก NPV01							
119	NPT03S-23	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	หน้าวัดใหญ่
120	NPU06S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ศูนย์วิทยุชุมชน
121	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	แยกคอนตัม
122	NPT03S-23	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	หน้าวัดใหญ่
123	ย้ายโหลดวงจร NPU08 กลับจาก DTM09							
124	NPU08S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	สามแยกบ่อขะ
125	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ม.9 ห้วยชัน
126	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	-
127	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
128	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
129	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
130	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
131	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
132	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
133	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
134	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
135	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
136	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
137	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
138	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
139	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
140	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

