



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓กปษ.(เรล)๓๓๑๒/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS/SCADA สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3BVB-01 (Incoming3)	๑ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ตรวจสอบแก้ไข SCPS/SCADA สั่ง OPEN/CLOSE อุปกรณ์ 3BVB-01 ไม่ได้ (ไม่ต้องดับ EGAT)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.บษ.(ก๓)
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ จาก 3BVB-01 Oper. Breaker Truck Out ไม่สับ ground.
ในวันที่ 1 กย 66 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 19:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1265/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต พิชิตวงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชิตวงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ. กบ. กบ.
อ.ก.บษ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
จ.ศ.ก. 4 แทน ผ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี - SAA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SAA3BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ก.ย.-66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไข SCPS/SCADA	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1265/2566	
4. เตรียมการสวิตซิงโดย	นายสามารถ จัดระยะเวลาตัด			วันที่	22 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตซิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตซิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิด (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA08,12VB-01,BVB-02 ให้อยู่ตำแหน่ง Open						
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 12.3 MW
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 12.3 MW
5	ย้ายโหลด BUS03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BUS02						
6	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
7	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 3
8	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA	-	INCOMING 3
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
13	หลังจาก กบข.ก3. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
15	ย้ายโหลด BUS03 ทั้งหมดกลับจาก BUS02						
16	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	-	INCOMING 3
17	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 3
18	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
19	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
20	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							