



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๓๐๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก.๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี. โลင်းสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ รหัส SME๒YB - บ.เจริญโภคภัณฑ์
อาหารจำกัด - SME ๒YS-๐๗ - สถานีไฟฟ้าท่าทราย ๑ รหัส THS๒YB - SME ๒YS-๑๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อนทางปลาไลน์ข้ามถนน
รหัส SD-LT-๓ ๒๓๒ และ ABS รหัสSME ๒YS-๐๗ พร้อมปรับแต่ง Disconnecting Sw. บริเวณจุดต่อ จุดสัมผัสทุกจุด ตามแผนผังส่งแบบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME ๒YB-๐๑	๓ ก.ย. ๖๖	๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลา ตัน SD-LT-๓ ๒๓๒ และ ABS รหัส SME ๒YS-๐๗	SME ๒YB-02,03	SME๒YS-๑๒	นายศราวุธ ขึ้นจิต พง.๗ ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ วิจารณ์เลิศ ตำแหน่ง พง.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SME 2YB-02,03 ถึง SME 2YS-12
ในวันที่ ๓ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1266/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิรัช* *เฉลิม* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายไชยฤกษ์ วิจารณ์เลิศ*
24 ส.ค. 66

วิรัช
(นายวิรัช ๒๓๖๖) ๖๓๖.๖ ๒๓๖.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เสา 115 kV SD-LT-3 232 และ ABS รหัส SME02YS-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุด ร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1211/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 24 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายภริภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	มี Switching ข้างเคียง 1212 งานของบพว.						
3	ตรวจสอบ สถานะ SME02,03YB-03 OPEN LOOP						
	ตรวจสอบ สถานะ SMD03YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
4	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 kV รหัส THS01YB-01 อยู่สถานะ Open						
5	ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ปลอดภัยออก						
6	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
7	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 kV
8	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
9	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	SME02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	หน้า บ.สยามสมุทรโพธิ์เซนต์ฟิตส์
12	SME02YS-12	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	ปากทางเคหะท่าจีน
13	THS01YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมิด 115kV
14	THS01YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมิด 115kV
15	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115kV
16	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115kV
17	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115kV
18	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115kV
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
22	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching แรก							
23	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
24	ตรวจสอบงาน Switching ข้างเคียง 1212/66 งานของบพว. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
27	SME02YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS ปากทางเคหะท่าจีน
28	SME02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS หน้า บ.สยามสมุทรพรเซนต์
29	จ่ายไฟ CLOSE LOOP กลับตามปกติ						
30	THS01YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115kV
31	THS01YS-02	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115kV
32	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
33	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
34	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
35	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
36	SME02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
37	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kV
38	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
39	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching							