



วิญญูขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต. พยค. 0440/๒๕๖๕

วันที่ .. ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ .. นายสมบุญ สิมหิโตทอง

ตำแหน่ง .. อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง .. นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

ตำแหน่ง .. ท.ป.ก.ป. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๔ SY๓๐๗	๓ ส.ค. ๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	เชื่อมโยงสายแรงสูงวงจรฟีดเดอร์ ๗ คีในระบบ	สถานีโทรโยค ๔VB-๐๑ ป.ส.ร.๐ อ.วิญญู	DIS ๔S-๐๒ และ SF๒ ๗S-๐๔ หน้าวัดสันติธรรม	นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๗๓๒๔๘

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค.....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...ตลาดแสนสุข,บ้านพุไม้แดง,บ้านสามชั้น,บริษัทคอนเซอร์วาชั่น,วัดหลวงตาบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....ตำแหน่ง.....ท.ป.ก.ป.....โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.กรส(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์)

ตำแหน่ง.....ท.ป.ก.ป. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศกฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศกฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA7 จาก SYA9VB-01 ถึง SYA9S-02, SYA7S-04
ในวันที่ 3 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1268 12565

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ๙ โมง ๓๐ นาที ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

.....
(นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์)
๙ โมง ๓๐ นาที

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....ท.ป.ก.ป., อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิชชิ่ง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SYA9VB-01-SYA9S-02(ก่อนวัดถ้าเสียดาว)-SYA07S-04(หน้าวัดสันติธรรม),Dis ชั่วคราวครัวผักหวาน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 65	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	เชื่อมโยงสายแรงสูง วงจร SYA07		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1268/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ทอญ้อย			วันที่	2 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
	งานที่ทำ	1. รื้อสายแรงสูงไลน์ดิ่งข้ามถนน วงจร SYA09 ออก					
		2. เชื่อมโยงสายแรงสูง วงจร SYS07 กับวงจร SYA09					
2	แจ้ง กฟส.ไทรโยค ให้ VSPP บริษัทคอนเซอร์เวชั่น(วงจรSYA09) หยุดการขนานไฟ						
3	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
4	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
5	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
6	*ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SYA02*						
7	SYA02S-03	ปลด	สับ		ทยค.	-	DIS ปากทางวัดสิงห์
8	SYA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	-	DIS ก่อนวัดถ้าเสียดาว
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
10	SYA09S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.	-	SF6 บ.คอนเซอร์เวชั่น
11	SYA09VB-01	สับ	ปลด		SYA	-	-
12	SYA09S-01	สับ	ปลด		ทยค.	-	DIS POT HEAD F.9
13	Dis ชั่วคราว SYA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	-	DIS ครัวผักหวาน
14	SYA09S-06	สับ	ปลด		ทยค.	-	DIS บ.คอนเซอร์เวชั่น
15	แจ้งพื้นที่เฝ้าดับให้ กฟส.ไทรโยครับทราบ						
16	แจ้ง กฟส.ไทรโยค ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟส.ไทรโยค ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
18	หลังจากทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA	-	-
20	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	หลังจาก กฟส.โทรโยค ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ						
23	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
24	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
25	แจ้ง กฟส.โทรโยค ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟส.โทรโยค ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
27	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ครบทุกจุดและยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
28	SYA09S-01	ปลด	สับ		ทยค.	-	DIS POT HEAD F.9
29	SYA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		-
30	Dis ชั่วคราว SYA07	ปลด	สับ		ทยค.	-	DIS ครีวมักหวาน
31	SYA09S-06	ปลด	สับ		ทยค.	-	DIS บ.คอนเซอร์เวชัน
32	SYA09S-05	ปลด	สับ		ทยค.	-	SF6 บ.คอนเซอร์เวชัน
33	*ย้ายโหลด SYA09 บางส่วนกลับคืนจาก SYA02*						
34	SYA09S-02	ปลด	สับ		ทยค.	-	DIS ก่อนวัดถ้าเสือดาว
35	SYA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	-	DIS ปากทางวัดสิงห์
36	แจ้ง กฟส.โทรโยค ให้ VSPP บริษัทคอนเซอร์เวชัน(วงจรSYA09) ขนานไฟได้ตามปกติ						
37	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
38	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
39	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

