



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๖๗๔ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU 5BVB	6 ส.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole 22 kv โดย Hotline พร้อม Truck Out of Service โดยไม่ต้องสับกราวด์	NPU 05VB-01	NPU 5S-01	นายวัชรพงษ์ เจริญพรภักดิ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณนฤพนธ์ เปรรมศิริ ตำแหน่ง นพ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๙๙-๗๗๒-๓๐๔๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Handwritten signature and name: นายณนฤพนธ์ เปรรมศิริ

Handwritten signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU 5 จาก NPU 5VB-01 ถึง NPU 5S-01

ในวันที่ 6 สค 65 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1270/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณนฤพนธ์ เปรรมศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณนฤพนธ์ เปรรมศิริ

Handwritten signature and name: นายณนฤพนธ์ เปรรมศิริ
๐๘๐.๖ ๓๓๓ ๗๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ด.นจ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Handwritten note:
เงินตอนลิกซ์ 2 แผ่น
สพฟ. 2 สภาฯ นครปฐม 2
เพื่อทราบ ทด: สดพ.นิกรงาน กฟภ.มีทีมงาน
พร้อมกันศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8:00 น.
เมื่อบริษัทไป จนกว่างานจะคลี่คลาย

Handwritten signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

Handwritten signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NPU05S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น. 1270
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน NPU5S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	877 /65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	3 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- Load 30 MW
3	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- Load 6.2 MW
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- Load 22 MW
5	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- Load 6.6 MW
6	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- Load 15.6 MW
7	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- Load 3.8 MW
8	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT07						
9	NPT08S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม
10	NPU05S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สยามทวิศรี
11	ย้ายโหลด NPU05 ที่เหลือไปรับไฟจาก NPU10						
12	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
13	NPU05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS กม.5
14	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
15	NPU05VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
17	NPU05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
18	NPU05VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		NPU		- -
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทดสอบไฟ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
22	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
23	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
24	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
25	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
26	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
28	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
30	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
31	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
32	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	ย้ายโหลด NPU03 ไปรับไฟจาก NPU08						
35	NPU05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
36	NPU05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
37	ย้ายโหลด NPU05 กลับจาก NPU10						
38	NPU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
39	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนนานบัส
40	NPU05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS กม.5
41	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนนานบัส
42	ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนกลับจาก NPT07						
43	NPU05S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 สมาคมหวังศรี
44	NPT08S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม
45	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
46	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
47	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
48	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
49	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
50	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						