



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๕๖๖/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายดิเรกภัทร สงวนพนานิษฐ์

Switching Deadline

30 ส.ค. 66

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.ต)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ (รร.ทิพย์อิน - ตลาดเสรี) ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK04	๓ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ (รร.ทิพย์อิน - ตลาดเสรี)	OYK04S-09	- HL ตัด DDE สะพานตัวกลาง ซอยแพค 1  - HL ตัด DDE หน้า รง.นันทยาง (วงจรบน)	นายสุทธิพงษ์ : ช่าง ๐๖๖-๕๕๔-๖๕๖๓
๒.	OYK09	๓ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวหน้า ศูนย์ HINO (วงจรกลาง)	- OYK09S-03	
๓	OYK08	๓ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		OYK08S-04	SF6 ชั่วคราว สะพานลอย รง.นันทยาง (วงจรล่าง)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....รร.ทิพย์อิน.....ตลาดเสรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวรัฐวิภา รมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วศก.จ.ผปน.....โทร.....๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายดิเรกภัทร สงวนพนานิษฐ์)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 0%9 จาก 0%K 48-09 ถึง DPE ๖๖. ๕๖๐๗, DPE ๖๖๐๗๒๖๑
- ในวันที่ 3 ๑๐.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1274/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ 0%K 9 จาก DIS ๖๖๖ HNO ถึง 0%K 91-03
- ในวันที่ 3 ๑๐.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ 0%K 9 จาก 0%K ๖๖-๐4 ถึง SR6 ๖๖. ๕๖๐๗
- ในวันที่ 3 ๑๐. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต <sup>สินประเสริฐ</sup> ประสานงานการขอดับไฟกับ <sup>นายวิจิตร</sup> <sup>ศรีอินทร์</sup>  
24 ๑๐. 66



  
(นายวิจิตร <sup>สินประเสริฐ</sup> <sup>ศรีอินทร์</sup>)  
๑๙๑.5 โทร ๕๕๑๗๓

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. <sup>กฟผ.๑๖๕</sup>  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี) \_\_\_\_\_  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
**(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)**  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมถนนพุทธมณฑล สาย 5				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1274/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่ 27 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 27 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 27 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
4	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
5	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
6	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
7	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
8	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
9	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
10	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
11	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
12	ย้ายโหลด OYK 4 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB 7						
13	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
14	OYK08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
15	OYK04S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 รมไม่รีมินา
16	OYK04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ร้านเคียงเดือน
17	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
18	ย้ายโหลด OYK 9 บางส่วนไปจ่าย PMB 3						
19	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
20	OYK09S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS หมู่บ้านกฤษณา
21	DIS ชั่วคราวไลน์ OYK 9	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้าศูนย์ HINO
22	OYK08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 คลองฉาง
23	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
24	ย้ายโหลด OYK 4 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK 3						
25	OYK04S-10	ปลด	สับ		อมน.		DIS แฟคตอรีแลนด์ 1 ซอย 2
26	OYK04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS แฟคตอรีแลนด์ 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
28	OYK09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS สตาร์รอยัล
29	SF6 ชั่วคราวไลน์ OYK 9	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ชั่วคราวหน้าโรงงานนันทยาง
30	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดในไลน์ OYK 4 ก่อนทำการตัด DDE						
31	เมื่อหน่วยงานทำการปลดโหลดในไลน์ OYK 4 เรียบร้อย						
32	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE ไลน์ OYK 4 บริเวณสะพานข้ามคลอง ซอยแพคเตอร์แลนด์ 1						
33	แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE ไลน์ OYK 4 บริเวณหน้าโรงงานนันทยาง						
34	หลังจาก Hotline ทำการตัด DDE ไลน์ OYK 4 ออกทั้ง 2 จุดเรียบร้อยแล้ว						
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
36	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G1						
37	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G2						
38	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G3						
39	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G4						
40	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G5						
41	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G6						
42	แจ้งหน่วยงานทดสอบ โหลดกราวด์ จุด G7						
43	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการทดสอบ โหลดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้วทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว						
44	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
45	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
46	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
47	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
48	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
49	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
50	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
51	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
52	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
53	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
54	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
55	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
56	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
57	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
58	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
59	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
60	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
61	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
63	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
64	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
65	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
66	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
67	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
68	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
69	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
70	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
71	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
72	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G7						
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE โลင်း OYK 4 บริเวณสะพานข้ามคลอง ขอยแพคเตอร์แลนด์ 1						
75	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE โลင်း OYK 4 บริเวณหน้าโรงงานนันทยาง						
76	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE โลင်း OYK 4 เข้าทั้ง 2 จุดเรียบร้อยแล้ว						
77	OYK09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS สตาร์ร้อยล์
78	SF6 ชั่วคราวโหล่น OYK 9	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ชั่วคราวหน้าโรงงานนันทยาง
79	ย้ายโหลด OYK 4 บางส่วนกลับจาก PMB 7						
80	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
81	OYK08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
82	OYK04S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS ร้านเคียงเดือน
83	OYK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 รมไม่รีมนา
84	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
85	ย้ายโหลด OYK 9 บางส่วนกลับจาก PMB 3						
86	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
87	DIS ชั่วคราวโหล่น OYK 9	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้าศูนย์ HINO
88	OYK09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านฤๅษณา
89	OYK08S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
90	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
91	ย้ายโหลด OYK 4 บางส่วนกลับจาก OYK 3						
92	OYK04S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS แพคเตอร์แลนด์ 1
93	OYK04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS แพคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 2
94	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
95	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
96	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
97	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
98	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-



UIN793-07

UIN793-04

OYK2S-03

PMB7S-15

UNDERGROUND

ร้านเคียงเคียน

มูลนิธิเนบ

OYK9S-07

PMB7S-08

ซอยพิทักษ์กลางสาย 5  
แนวถนน

SLY6S-11

B7S-10

คลองบาง

OYK8S-04

OYK2S-04  
เอส ที แมงจัน 59

B7S-02

B2S-03

กีด  
ฟ)

DIS ทร. หน้า บ.หิน

OYK4S-00

เคียงเคียน OYK4S-04 แพคคอร์ริแดนค์ 1

SR6 ทร. หน้า รง. บันสวน

พื้นที่ปฏิบัติการ

OYK9S-03  
สตาร์รอยด์

OYK4S-03  
บิมแก๊ส

ร้านหัวน้ำโพ  
OYK8S-02

OYK04S-10

04-06 แพคคอร์ริแดนค์ 1 ซอย 2

G4-56

G7

PMB7S-09 OYK9S-09

