

Switching Deadline

วันที่ 12 ส.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค. ทมก. (ปบ) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปีกเสาในไลน์ พีดเดอร์ ๕ สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๕	๑๖ ส.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปีกเสาในไลน์	DIS ชั่วคราวคลอง ชลประทานท่าเสา	สุทธระบบ จำหน่าย	นายธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕- ๘๕๕๖๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ๕ ต.ท่าเสา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ผ.ค.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๕๕๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรต ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

๕ 1 ส.ค. 2565

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ TMK05 จาก DIS ๕ คลองชลประทานท่าเสา - สุทธระบบจำหน่าย

ในวันที่ 16-08-65 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1275/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ. ท่ามะกา

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร)
อ.ก.บช. ๖1111 พ.ว.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน
กำหนดวันที่ทำงาน
ผู้ขอทำงาน
เตรียมการสวิตชิงโดย
ตรวจสอบสวิตชิงโดย
อนุมัติสวิตชิงโดย
สั่งทำสวิตชิงโดย

หมู่ 4. ต.ท่าเสา (คลองชลประทานท่าเสา)

16/08/2565	เวลา 08.00 น.	ถึง	16/08/2565	เวลา 17.00 น.
กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูงในไลน์ TMK05	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1275/2565
นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	5 สิงหาคม 2565
			วันที่	5 สิงหาคม 2565
			วันที่	5 สิงหาคม 2565
1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ TMK							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R ท่าเสา
3	DIS.ชั่วคราว TMK05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS คลองชลประทานท่าเสา
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ และ Short Ground ลงใน WE SAFE						
9	TMK05R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R ท่าเสา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R ท่าเสา
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
16	DIS.ชั่วคราว TMK05	ปลด	สับ		ทมก.		DIS คลองชลประทานท่าเสา
17	TMK05R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R ท่าเสา
สิ้นสุด Switching							

ປັບປຸງຈາກວັນທີ 16 ກ. ຄ. 65
ເວລາ 8.00 - 17.00 ວ.

ສູນສຳນັກພະແນກປັບປຸງ

