



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทน. ๗๓๐ / ๕๖๖๕

วิญญูขอดับไฟ

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

วันที่ ๐๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU- ๐๓	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	เชื่อม DDE	PTU3S-04 บ้านโป่งกูป	PTU6S-17 คัสหนา ร.ร. เบญพาด	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๐๕ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๔-๓๓๒๒๐๑๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU03 จาก PTU3S-04 ถึง PTU6S-17 (55 หนองพ้อ)
ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1277/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชุตาน วัฒน ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชุตาน ชำนาญเรือ

.....
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
๐๗.๖๓๖๖.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. พนมทวน

อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณบ้านโป่งกูป-รร.เบญพาด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ส.ค. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทน. งานที่ทำ เชื่อม DDE ตามใบขอปฏิบัติงาน 1277/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 3 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. เพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	PTU03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
3	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R แยกเบญพาด
4	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
5	PTU03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พทน.		DIS บ้านโป่งกูป
6	PTU06S-17	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พทน.		DIS แยกเบญพาด
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
10	หลังจาก กฟส.พทน.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
11	PTU03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
12	PTU06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R แยกเบญพาด
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
15	หลังจากจิ้ม DDE เสร็จเรียบร้อย						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
19	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R แยกเบญพาด
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	PTU06S-17	ปลด	สับ		พทน.		DIS แยกเบญพาด
22	PTU06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R แยกเบญพาด
23	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

ແມ່ເຫຼັກໄຟ

