



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๔๑๙๒ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 ส.ค. 66

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท).รักษาอาคารแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์ในวงจรสถานีฯ สค.๑,สค.๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๘	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้อุปกรณ์วงจร สถานีฯ สค.๑,สค.๗ (กรณีเร่งด่วน)	Open SMA๐๘-๐๓ หน้าโรงแรมทิวลิป	-	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMG๐๙	๒๗ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		Open SMG๐๙-๐๔ ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค	-	
๓	BAL๐๖	๒๗ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		Open BAL๐๖-๐๗ ซอย กม.๒/๑	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๑

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)


ตำแหน่ง รรจก.(ท).รักษาอาคารแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMOS จาก SMAS-03 ถึง
ในวันที่ ๒๖/๑๒/๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1279/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ SM600 จาก SM6'9S-04 ถึง
ในวันที่ ๒๖/๑๒/๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๖๖๖
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ BAL06 จาก DAL6S-02 ถึง
ในวันที่ ๒๖/๑๒/๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๖๖๖
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสวัสดิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสมศักดิ์ เกียรติภรณ์


(นายพิชิต โพธิ์พันธุ์)
อด. 411ทบ นผ.๑ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สมศักดิ์

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ ๓ แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMA08S-03 (SF6 หน้ารร.ท้อปอิน) ,SMG09S-04 (DIS ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค) ,BAL06S-07 (DIS ช.กม.2/1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ส.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ แกะไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1279/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 25 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพรภักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ - แกะไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ แบบดับไฟ) ที่ SMA08S-03 (SF6 หน้ารร.ท้อปอิน)							
- แกะไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ) ที่ SMG09S-04 (DIS ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค)							
- แกะไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ) ที่ BAL06S-07 (DIS ช.กม.2/1) โดยวิธี ByPass							
1. งานที่ทำ - แกะไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ) ที่ SMA08S-03 (SF6 หน้ารร.ท้อปอิน)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		TP -
3	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB -
4	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB -
5	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
6	SMABR-08	Normal	Nonreclosing		SMA		R -
7	- ย้ายโหลด SMA08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KTB03						
8	KTB02S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร.กสิกรไทย กม.12
9	KTB03S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS รง.มหาชัยบรรจุกันต์
10	KTB02S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร.กสิกรไทย กม.1?
11	SMA08S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SCADA	SF6 หน้ารร.ท้อปอิน
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและย้ายโหลดให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
14	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		TP -
15	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB -
16	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		TP -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB -
22	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
23	- ย้ายโหลด SMA08 บางส่วน กลับจาก KTB03						
24	SMA08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าร.ท้อปอิน
25	KTB02S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามธ.กสิกรไทย กม.12
26	KTB03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS รง.มหาชัยบรรจุกณ์ท์
27	KTB02S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามธ.กสิกรไทย กม.12
28	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		TP -
29	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB -
30	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB -
31	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
32	SMABR-08	Nonreclosing	Normal		SMA		R -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรกทั้งหมด							
2. งานที่ทำ - แก้ไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ) ที่ SMG09S-04 (DIS ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค)							
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
34	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		TP2 -
35	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB -
36	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB -
37	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
38	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		CB -
39	- ย้ายโหลด SMG09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก EKA07						
40	EKA07S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ช.ทรัพย์มหาโชค
41	EKA07S-11	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ช.หมู่บ้านกาญจนา กม.23
42	SMG09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค
43	EKA07S-11	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ช.หมู่บ้านกาญจนา กม.23
44	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและย้ายโหลดให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
46	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		TP2 -
47	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB -
48	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
49	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							
51	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
52	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		TP2 -
53	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		TP2 -
55	- ย้ายโหลด SMG09 บางส่วน กลับจาก EKA07						
56	EKA07S-11	ปลด	สับ		สด.	SCADA	SF6 ช.หมู่บ้านกาญจนา กม.23
57	SMG09S-04	ปลด	สับ		สด.		DIS ท้ายช.ทรัพย์มหาโชค
58	EKA07S-11	สับ	ปลด		สด.	SCADA	SF6 ช.หมู่บ้านกาญจนา กม.23
59	EKA07S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สด.		SF6 ช.ทรัพย์มหาโชค
60	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		TP2 -
61	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB -
62	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB -
63	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		TP2 -
64	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสองทั้งหมด</u>							
3. งานที่ทำ - แก้ไขจุดร้อน (โดยวิธีชอทไลน์ <u>แบบมีไฟ</u>) ที่ BAL06S-07 (DIS ช.กม.2/1) โดยวิธี ByPass							
65	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
66	BAL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		CB -
67	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</u>							
71	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
72	BAL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสามทั้งหมด</u>							