



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๑๘./๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๔ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๕ ม.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ เพื่อแก้ไข Alarm Air Detector Relay ส่งสัญญาณ Trip ที่สถานีไฟฟ้ากระทบแบน ๔	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD-TP1 จาก KTD14B-01 ถึง KTD1B4B-01  
ในวันที่ 25 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 127/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร จันทร์ รุ่งโรจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

(.....นางสาวกษิตา พงษ์ศิริ.....)  
วศ.๕๓๗๗๗.๕๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ผล. กทข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ผ.ม.ก.สฟ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระทบแบน 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 25 ม.ค. 67 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไข Alarm Air Detector Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 127/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 21 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด = 18 MW.
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		โหลด = 16 MW.
4	ย้ายโหลด KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2						
5	KTD0BVB-01	ปลด	สับ		KTD	CB	ขนานเมนบัส
6	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟ KTD-TP1						
8	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
10	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
11	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INCOMING 1
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ Test ไฟ พร้อมลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
13	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
17	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INCOMING 1
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ KTD-TP1						
19	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
20	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
21	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ย้ายโหลด KTD-TP1 กลับจาก KTD-TP2 ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7 เควี						
23	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD	CB	INCOMING 1
24	KTD0BVB-01	สับ	ปลด		KTD	CB	ขนานเมนบัส
25	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							