



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

30 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓.สปว. (ปบ) 03110
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.ภพอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน DIS (ติดตั้งไว้ชั่วคราว) เป็น SF๖ OY1๑๐S-๐๕ (วิธีขอทโหนด) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไร่ขิง ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๑๐	๒ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน DIS (ติดตั้งไว้ชั่วคราว) เป็น SF๖ (OY1๑๐S-๐๕)	OY1๑๐S-๐๕	OY1๑๐S-๐๕	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายพิชิต ตันยิตเส็ง)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 07210 จาก 07210S-05 ถึง 07210S-05
ในวันที่ 2 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1280/66
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ปัทมาพร วัฒน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิชิตนันท์ ผูกนิม

(นายพิชิต ตันยิตเส็ง)
๐๘๖ ๓๑๗ ๗๗๖


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. ภพอ. สพร.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชั่วคราวหน้าสถาบันผู้บริหารชั้นสูง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1280/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่ 24 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 24 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 24 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					วันที่ 24 สิงหาคม 2566	
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
6	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
7	ย้ายโหลด OYI 1 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB 8						
8	OYI01S-18	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.		SF6 หน้าประตูกระดาษแข็งไทย
9	OYI01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.		SF6 บีมปตท. วงจรบน
10	DISชั่วคราว	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สถาบันผู้บริหารชั้นสูง
11	OYI01S-03	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 บีมปตท. วงจรบน
12	แจ้งช่างกฟอ.สพร.ให้ HL.ปฏิบัติงานได้ ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง MANUAL OYI01VB-01,SAB08VB-01 ไว้						
13	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
14	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	ตรวจสอบSF6 OYI10S-05 ติดตั้งใหม่ ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN LOCK คาน						
20	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
21	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
23	ย้ายโหลด OYI 1 บางส่วนกลับจาก SAB 8						
24	OYI10S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.		SF6 สถาบันผู้บริหารชั้นสูง
25	OYI01S-18	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 หน้าประตูกระดาษแข็งไทย
26	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
27	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
28	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-

งานวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เปลี่ยน Dis (ติดตั้งไว้ชั่วคราว) เป็นSF๖ (OY1๐S-๐๕)

