



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ส.ค. 65

เลขที่ ก.ต.ภทส.ปบ. ๒๐๓๕ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นางสาวสุนีย์ สาธิชวรรณกุล

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแควเวลา	เริ่มเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA09	9 ส.ค. 65	09.00 น.	15.00 น.	แก้ไขจุดร้อน DIS ซีโอสเซอร์ KSA 9R-02	BA นยกท่าเสา	จุดตัดDDE	นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ช.บ.ป. กฟอ.ภทส
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๑-๕๔๒๘๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางสาวสุนีย์ สาธิชวรรณกุล)  
ชจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน  
ตำแหน่งจก.กฟอ.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA09 จาก BA นยกท่าเสา ถึง จุดตัด DDE  
ในวันที่ 9 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1282/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนกวง ฉ่ำเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์

(นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์)  
๐๒๐.๖๓๖ ๓.๓.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กฟภ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจฟ. - (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแควเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ KSA09R-02 บ้านท่าเสา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้จุดร้อน KSA09R-02	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1282/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝ่าเงิน			วันที่	3 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ 2. เพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ปทุมทอง
5	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R บ้านท่าเสา
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
7	-ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA03						
8	KSA03S-19	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
9	KSA09R-02	ล๊อค	ปลด		รถ กพส.		R บ้านท่าเสา
10	แจ้งช่าง กพส.ปลดใบมีดด้าน Source,Load ของ KSA09R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
11	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
12	แจ้งช่าง HL. กระจายปลด PG ก่อนเข้า R.ออกทั้ง 3 เฟส						
13	หลังจากช่าง HL. กระจายปลด PG ก่อนเข้า R.ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งช่าง HL. กระจายตัด DDE หลัง R.ออกทั้ง 3 เฟส						
15	หลังจากช่าง HL. กระจายตัด DDE หลัง R.ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
19	หลังจาก กฟอ.กพส.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
23	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
25	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
27	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
28	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
29	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
30	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
31	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ปทุมทอง
32	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
33	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้งช่าง HL. กระจายจัม PG ก่อนเข้า R.เข้าทั้ง 3 เฟส						
35	หลังจากช่าง HL. กระจายจัม PG ก่อนเข้า R.เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
36	แจ้งช่าง HL. กระจายจัม DDE หลัง R.เข้าทั้ง 3 เฟส						
37	หลังจากช่าง HL. กระจายจัม DDE หลัง R.เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
38	-ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA03						
39	แจ้งช่าง กพส.สับไบเมื่อด้าน Source,Load ของ KSA09R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
40	KSA09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ กพส.	R	บ้านท่าเสา
41	KSA03S-19	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ กพส.	SF6	บ.ย่งฟ้า
42	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
43	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
44	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	ปทุมทอง
45	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	บ้านท่าเสา
46	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	
47	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

9 สิงหาคม 2565

