



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑๕๘๘  
...../๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต  
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

Switching Deadline

25 ส.ค. 66

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.ต)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อันน้อย.....ขอย้ายโหลด ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี ของ  
สถานี ONA ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA08	๒๖ ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	ONA08S-03	-	น.ส.ฐิชา ร่มโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี ผ.ขฟ.ที่ได้รับความคิดเห็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง.....ว.ศก.๖ ผ.ปน.....โทร.....๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ONA88 จาก ONA85-03 ถึง ONA85-03  
ในวันที่ 26 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1282/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทก์ โพธิ์พันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นางสาวจิชา ร่มโพธิ์ทอง

  
(นาย สิริภัทก์ โพธิ์พันธ์)  
อสก.4 แทน นพ.ตพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS รหัส ONA08S-03 ตรงข้ามฟุตซอล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1282/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	25 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
3	ONA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
4	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
5	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
6	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
7	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
8	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
9	ย้ายโหลด ONA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYK05						
10	ONA08S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยวินา
11	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ถนนสุขาภิบาล 2
12	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
13	ONA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามฟุตซอล
14	ONA10S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ถนนสุขาภิบาล 2
15	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
16	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ ONA08S-03 ได้ ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual ONA08 และ OYK05 ไว้						
17	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
18	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
19	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
20	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
21	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
22	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
24	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
25	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- -
26	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
27	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
28	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ถนนสุขาภิบาล 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
32	ONA08S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามฟุตซอล
33	ONA08S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยวินา
34	ONA10S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ถนนสุขาภิบาล 2
35	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
36	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
37	ONA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
38	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- -
39	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
40	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
41	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
42	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

