



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๓๒๖ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นียมศิริ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

รช.ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓ (ถาวร)
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAC๐๒	๒๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาไฟฟ้าให้ อบต.ทรงคนอง บริเวณ ริมถนนบรมราชชนนี (ขาเข้า) หน้า บ.พุทธมณฑลสตีล จก.	- SAC02S-03	- Dis ชั่วคราว หน้า โดยตัดคัสคัพเวอร์	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
๒	SAC๐๗	๒๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐		- SAC07S-04	- SAC07S-02 - SAC07S-03 - PMB01S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวนถนนบรมราชชนนีขาเข้า (ตั้งแต่ หน้า บ.เอเซียพลาสติก จก. - บ.โตโยต้าคัสคัพเวอร์)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เภญจทรัพย์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๘๕๓๙๕๕ Long ๑๐๐.๒๖๖๒๐๖๖

(นายขจรเดช นียมศิริ)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๘๕๖๐๗๘ Long ๑๐๐.๒๖๖๑๐๕๕

รช.ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC02 จาก SAC2S-03 ถึง Dis ชั่วคราว หน้า โดยตัดคัสคัพเวอร์
 ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1284/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAC07 จาก SAC7S-04 ถึง SAC7S-02, SAC7S-03, PMB1S-04
 ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มุหนอง พวงเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เภญจทรัพย์

ร.จกท
 (นางสาวรุจิรา วัฒนสุข)

ชค. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพร.พทท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนบรมราชชนนี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.พทท.	งานที่ท่า	ย้ายเสาไฟฟ้า	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1284/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	19 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพิรภัทร,น.ส.สุภชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
4	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
6	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
7	ย้ายโหลด SAC02,07 บางส่วนไปรับไฟจาก PMB08						
8	PMB10S-16	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 คัดคีศรีเจมอน
9	PMB10S-13	ปลด	สับ		พทท.		DIS หน้าโรงแรมอินเลิฟ
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS หน้าโตโยต้าดิสคัฟเวอร์รี่
11	SAC07S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกิด 2
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	SAC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ก่อนยูเทิร์นหอมเกิด
14	SAC02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS เอเชียพลาสติก
15	ตรวจสอบ SF6 รหัส PMB01S-04 แก้วฟ้าตุ๊กตา อยู่ตำแหน่ง "OPEN และให้ LOCK คาน						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทท. รับทราบ						
17	แจ้ง กฟส.พทท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.พทท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
19	แจ้ง กฟส.พทท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
20	แจ้ง กฟส.พทท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
21	เมื่อ กฟส.พทท. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
24	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
25	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
26	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
27	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
30	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
31	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
32	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
33	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
34	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
35	แจ้ง กฟส.พทท. ปลด Short Ground จุด G1						
36	แจ้ง กฟส.พทท. ปลด Short Ground จุด G2						
37	แจ้ง กฟส.พทท. ปลด Short Ground จุด G3						
38	แจ้ง กฟส.พทท. ปลด Short Ground จุด G4						
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	SAC07S-04	ปลด	สับ		พทท.		DIS ก่อนยูเทิร์นหอมเกิด
41	SAC02S-03	ปลด	สับ		พทท.		DIS เอเชียพลาสติก
42	ย้ายโหลด SAC02,07 บางส่วนกลับจาก PMB08						
43	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกิด 2
44	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		พทท.		DIS หน้าโตโยต้าดิสคัฟเวอรี่
45	PMB10S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS หน้าโรงแรมอินเลิฟ
46	PMB10S-16	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 คักดีศรีเจมออน
47	แจ้งกฟส พทท. ปลด LOCK คาน SF6 รหัส PMB01S-04 แก้วฟ้าตุ๊กตา						
48	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
49	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
50	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
51	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
52	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

